

N/o	Zona	Nr. de muncitori / Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ	
		05.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	08.10.2020	09.10.2020	05.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	08.10.2020	09.10.2020			
1	230-Decantare primare													Lucrări civile: 96,2% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 82%
2	423-Clădire fermentator	Munc. Calificați-5 Total-5 Lucrări de montare a panourilor de control.		Munc. Calificați-2 Total 2 Lucrări de montare a panourilor de control (finisare).		Munc. Calificați-4 Total 4 Lucrări de montare a structurilor metalice.								Lucrări civile: 57,5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 63%
3	Clădire de pretratare				Munc. Calificați-2 Total-2 Lucrări de pregătire pentru montarea țevilor. Lucrări de curățire.	Munc. Calificați-5 Total-5 Lucrări de polizare a suprafeței betonului pentru montarea țevilor. Lucrări de curățire. Lucrări de montare a țevilor. Lucrări de cofrare și armare împrejurul țevii.						217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,2% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,1%	
													218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,2% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,1%
		Manager de proiect-1 Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-8 Total-12 Instalare stăvilă în canalele de grătare fine. Lucrări de curățire în interiorul clădirii. Lucrări de pregătire a armăturii. Lucrări de pregătire a armăturii.	Manager de proiect-1 Supr. șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-8 Total-13 Ajustare și fixarea stăvililor în canalele de grătare fine. Lucrări de pregătire a armăturii. Lucrări de pozare a benzilor pentru împalmintare.	Op. mecanisme-2 Munc. Calificați-19 Total-21 Lucrări de cofrare a pereților. Lucrări de prefăbri a armăturilor. Lucrări de montare a țevilor. Lucrări de cofrare și armare a perimetrului împrejurul țevilor.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-4 Munc. Calificați-13 Total-22 Lucrări de betonare a pereților. Lucrări de pregătire a armăturilor. Lucrări de cofrare a pereților. Lucrări de sudare a benzii galvanizate.	Op. mecanisme-2 Munc. Calificați-19 Total-21 Lucrări de dezasamblare a cofrării pereților. Lucrări de pregătire a armăturilor. Lucrări de cofrare a pereților. Lucrări de sudare a benzii galvanizate.							224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 94,2% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: 48% Total obiectiv: 70%
4	223-Clădire de admisie		Munc. Calificați-2 Total-2 Lucrări de pregătire a plăcii de fundație pentru betonare.	Munc. Calificați-2 Total 2 Lucrări de pregătire a plăcii de fundație pentru betonare.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. Calificați-9 Total-11 Lucrări de betonare a fundației.								205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 35% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 18% Total obiectiv: 62%
														216-debitmetru apa brută
		Manager de proiect-1 Supr. șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-3 Munc. Calificați-12 Total-20 Ajustare și fixare a stăvililor în canalele de grătare rare. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire împrejurul obiectului și în interiorul clădirii. Lucrări de dezasamblare a cofrării pereților. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă.	Manager de proiect-1 Supr. șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-3 Munc. Calificați-12 Total-20 Ajustare și fixare a stăvililor în canalele de grătare rare. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire împrejurul obiectului și în interiorul clădirii. Lucrări de dezasamblare a cofrării pereților. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. Calificați-9 Total-11 Lucrări de betonare a fundației.	Munc. Calificați-2 Total-2 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire împrejurul și în interiorul clădirii. Lucrări de astupare a golurilor.	Munc. Calificați-2 Total-2 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de astupare a golurilor.	Încărcător frontal-1 Măcară-1 Benză de beton-1 Mixer de beton-1 Total-4	Excavator-1 Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-3					223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 67,5% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 61,3%

11	240 Bazine de aerare		Munc. Calificați-3 Total-3 Lucrări de montare a cablajelor. Lucrări de fixare a tuburilor corugate.	Munc. Calificați-6 Total-6 Lucrări de montare a țigeburilor din inox. Lucrări de pompare a apei.	Munc. Calificați-3 Total-3 Lucrări de pompare a apei.	Munitori calificați-5 Total-5 Lucrări de săpare a canalului către TGD 2.														Lucrări civile: 61% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 84% Total obiectiv: 98,6%
12	225- Stația pentru sulfunde																			Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 87%
13	441- Stația de pompare nămol activat în surplus și retur	Supr. șantier-1 Munc. Calificați-3 Total-4 Lucrări de montare a țigeburilor și a cablurilor.	Munc. Calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a țigeburilor și a cablurilor.	Munc. Calificați-3 Total-3 Lucrări de montare a cablurilor.	Munc. Calificați-10 Total-10 Lucrări de montare a cablurilor.	Munc. Calificați-11 Total-11 Lucrări de montare a cablurilor la TGD2.														Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 72% Lucrări electrice/SCADA: 80% Total obiectiv: 77%
14	444- Stație de pompare spumă decantor primar																			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 85% Total obiectiv: 82%
15	431- Îngrositor nămol primar																			Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 68,1%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar																			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93,5% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 82,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 23%
19	440 Stație de pompare de nămol primar																			Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 50% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 47%

