

N/o.	Zona	Nr. de muncitori / Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ
		07.12.2020	08.12.2020	09.12.2020	10.12.2020	11.12.2020	07.12.2020	08.12.2020	09.12.2020	10.12.2020	11.12.2020		
1	230-Decantare primare												Lucrări civile: 96,4 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 85%
2	423-Clădire fermentator			Munc. calificați-3 Total 3 Lucrări de pregătire pentru montarea panourilor metalice.									Lucrări civile: 57,9% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 68,8% Total obiectiv: 64%
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,4% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,3%
						Munc. calificați-6 Total 6 Lucrări de armare și cofrare în jurul tevilor.						218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,4% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,2%
3	Clădire de pretratare	Supr. santier-1 Munc. calificați-16 Total-17 Lucrări de dezasblare a cofrării grinzilor. Lucrări de cofrare și armare a suporturilor de console. Lucrări de pregătire a armării.	Supr. santier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-13 Total-15 Lucrări de cofrare și armare a suporturilor pentru console. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de cofrare a 3 coloane.	Supr. santier-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-13 Total-17 Lucrări de cofrare și armare a suporturilor pentru console. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de betonare a suporturilor pentru console și coloane. Lucrări de spargere a betonului pentru montarea tevii.	Munc. calificați-5 Total 5 Lucrări de curățire. Lucrări de protejare a echipamentului cu pelliculă. Lucrări de pregătire a armaturilor.		Macara-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total 3		Pompă de beton-1 Mixer de beton-3 Total-4	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 95,8% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 79%	
4	223-Clădirea de admisie											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 35% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 18% Total obiectiv: 65,5%
												216-debitmetru apa brută	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 52% Total obiectiv: 75,5%
4	223-Clădirea de admisie	Supr. de santier-1 Munc. calificați-14 Total-15 Lucrări de cofrare a grinzilor. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de dezasblare a cofrării coloanelor. Lucrări de armare a pereșilor camerei. Lucrări de pompare a apei.	Supr. de santier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-17 Total-19 Lucrări de cofrare și armare a grinzilor. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de armare și cofrare a pereșilor camerei. Lucrări de montare a filtrelor pentru pomparea apei.	Supr. de santier-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-17 Total-22 Lucrări de armare a grinzilor. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de cofrare a pereșilor camerei. Lucrări de compactare și nivelare cu piatră spartă lângă obiectul 223.	Supr. de santier-1 Op. mecanisme-5 Munc. calificați-19 Total-25 Lucrări de armare și cofrare a grinzilor. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de betonare a grinzilor și pereșilor camerei. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de montare a schelelor.		Camion cu manipulator-1 Total-1	Macara-1 Excavator-1 Încărcător frontal-1 Total-3		Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total-5	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 68,9% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 67% Total obiectiv: 63,8%	

