

Nr. c.	Ziua	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiectiv	Progres cumulativ		
		09.03.2020	10.03.2020	11.03.2020	12.03.2020	13.03.2020	09.03.2020	10.03.2020	11.03.2020	12.03.2020	13.03.2020				
1	230-Decantare primare														Lucrări civile: 80% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 35%
2	423-Cădire fermentator	Supr. șantier-1 Munc. Calificați-4 Total- 5 Armarea și cofrarea scârilor.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. Calificați-3 Total- 6 Lucrări de betonare a scârilor.	Supr. șantier-1 Munc. Calificați-8 Total- 9 Lucrări de cofrare a pereților.	muncitori calificați-5 Total- 5 Armarea și cofrarea scârilor.	Op. mecanisme-2 muncitori calificați-5 Total- 7 Lucrări de betonare a scârilor.	Mixer de beton-1 Pompă de beton-1 Total-2				Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2			Lucrări civile: 47% Lucrări mecanice: 40% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 40%	
3	Cădire de preturare	muncitori calificați-2 Total- 2 Armarea și cofrarea plăcii planșeului.	muncitori calificați-2 Total- 2 Lucrări de betonare a plăcii planșeului.	muncitori calificați-2 Total- 2 Dezasambarea cofrării pereților.			Mixer de beton-1 Pompă de beton-1 Total-2					217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 7%		
		muncitori calificați-2 Total- 2 Armarea și cofrarea plăcii planșeului.	muncitori calificați-2 op. mecanisme-2 Total- 4 Lucrări de betonare a plăcii planșeului.	muncitori calificați-2 Total- 2 Dezasambarea cofrării pereților.								218-Cămară by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 15%		
		supr. șantier-1 muncitori calificați-14 Total-15 Lucrări de cofrare a pereților înăuntrul cădării.		supr. șantier-1 grodizist-1 muncitori calificați-12 Total- 14 Cofrarea plăcii de fundație pe înăuntrul. Armarea plăcii de fundație pe dinafară.	supr. șantier-1 op. mecanisme-12 muncitori calificați-18 Total- 31 Cofrarea plăcii de fundație și lucrări de betonare. Dezasambarea cofrării în colțul cădării.	supr. șantier-1 op. mecanisme-7 muncitori calificați-21 Total- 28 Dezasambarea cofrărilor a plăcii de fundație pe exterior. Lucrări de betonare a pereților W 15.	Pompă de beton-1 Mixer de beton-6 Total-7			Camion cu manipulator-1 Încălzător frontal-1 Mixer de beton-9 Pompă de beton-1 Total-12	Camion cu manipulator-1 Încălzător frontal-1 Mixer de beton-5 Pompă de beton-1 Total-7	224-Cădire preturare mecanică	Lucrări civile: 68% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 15% Total obiectiv: 31%		
4	223-Cădirea de admisie											205-Stația recepție nămoluri fecaloid	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%		
												216- debitmetru spa brută	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%		
		supr. șantier-1 muncitori calificați-8 Total- 9 Armarea pereților în colțurile cădării.	supr. șantier-1 op. mecanisme-3 muncitori calificați-6 Total- 10 Cofrarea și betonarea pereților înăuntrul cădării.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-9 Total- 11 Astuparea fundației. Astuparea golurilor cu sol.			Mixer de beton-2 Pompă de beton-1 Total-3			Excavator-1 Total-1		223-Cădirea de admisie	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: 30% Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 13%		
											600.1-Stație odorizare aer (Cădirea preturare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%			
5	510-Rezervor biogaze													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 79%	
		muncitori calificați-2 Total- 2 Curățarea și vopsirea structurii metalice.	supr. șantier-1 op. mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total- 4 Instalarea conexiunilor pentru scoperi.	supr. șantier-1 șoldor-1 op. mecanisme-1 muncitori calificați-1 Total- 4 Curățarea și vopsirea plășilor metalice.			Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1			Camion cu manipulator-1 Total-1	470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 86% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 79%		
												473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 75%		

6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică	muncitori calificați-2 Total: 2 Tencuiala suprafeței interioare (pereți, planșeu)	-	-	supr. șanțier-1 muncitori calificați-2 Total: 3 Lucrări de tencuială pe interior. Montarea cornierilor.	-	-	-	-	-	-	supr. șanțier-1 muncitori calificați-2 Total: 3 Lucrări de tencuială pe interior. Montarea cornierilor.	-	-	-	-	-	268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 73%	Lucrări Total				
																			446-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%				
																			446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%				
7	445-Căldire tratare nămol	supr. șanțier-1 muncitori calificați-5 Total: 6 Armarea pereților pentru camera de control panouri electrice.	supr. șanțier-1 op. mecanisme-1 muncitori calificați-13 Total: 15 Armarea și cofrarea pereților pentru camera de control panouri electrice. Instalarea fermei metalice a clădirii.	op. mecanisme-1 muncitori calificați-9 Total: 11 Instalarea ramei metalice a clădirii. Lucrări de compactare a solului. Instalarea ramei de oțel a clădirii. Armarea camerei de control panouri electrice.	Supr. șanțier-1 op. mecanisme-1 muncitori calificați-11 Total: 13 Lucrări de compactare a solului. Instalarea ramei de oțel a clădirii. Lucrări de betonare a pereților și fundației la camera de control și panouri electrice.	Supr. șanțier-1 Geodezi-1 op. mecanisme-4 muncitori calificați-11 Total: 17 Instalarea ramei de oțel a clădirii. Lucrări de betonare a pereților și fundației la camera de control și panouri electrice.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Camion cu manipulator-1 Total: 1	Camion cu manipulator-1 Total: 1	Camion cu manipulator-1 Total: 1	Camion cu manipulator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total: 4	Lucrări civile: 55% Lucrări mecanice: 75% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 62%	
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat	-	-	muncitori calificați-4 Total: 4 Lucrări de curățire și de lichidare a gurilor de ciment.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 66% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 30%			
9	420-Digestor anaerob	Manager de proiect-1 Supr. de șanțier-1 Inginer-1 muncitori calificați-12 Total: 15 Tanc nr. 2 Instalarea inelului nr. 9 perete. Etanșarea cu silicon a panourilor peretelui. Tanc nr. 3 Repoziționare sistem jack-uri	Manager de proiect-1 Supr. de șanțier-1 Inginer-1 muncitori calificați-12 Total: 15 Tanc nr. 2 Instalarea inelului nr. 9 perete. Tanc nr. 3 Instalarea inelului nr. 5 perete.	Manager de proiect-1 Supr. de șanțier-1 Inginer-1 muncitori calificați-13 Total: 16 Tanc nr. 2 Start instalare inel perete nr. 9 Tanc nr. 3 Instalare inel perete nr. 5	Manager de proiect-1 Supr. de șanțier-1 Inginer-1 muncitori calificați-12 Total: 15 Tanc nr. 2 Start instalare inel perete nr. 9 finalizare. Start instalare inel perete nr. 10. Tanc nr. 3 Instalare inel perete nr. 5 finalizare. Start instalare inel perete nr. 5	Manager de proiect-1 Supr. de șanțier-1 Inginer-1 muncitori calificați-8 Total: 11 Tanc nr. 3 Instalare inel perete nr. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Macara-1 Situator-1 Total: 2	Macara-1 Situator-1 Total: 2	Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 73%			
10	260-Decantare secundare	muncitori calificați-3 Total: 3 Cofrarea structurii de control a canalului.	muncitori calificați-3 Total: 3 Cofrarea structurii de control a canalului.	supr. șanțier-1 op. mecanisme-4 muncitori calificați-3 Total: 8 Lucrări de betonare a nucleului central 260.6	muncitori calificați-3 Total: 3 Lucrări de dezasamblare a cofrării nucleului central.	Op. mecanisme-1 muncitori calificați-5 Total: 6 Lucrări de dezasamblare a cofrării nucleului central 260.6. Demolarea structurii centrale 260.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mixer de beton-3 Pompă de beton-1 Total: 4	Mixer de beton-3 Pompă de beton-1 Total: 4	Macara-1 Total: 1	Macara-1 Total: 1	Lucrări civile: 87% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 21%	
11	240-Bazine de aerare	supr. șanțier-2 tehnician-1 op. mecanisme-3 muncitori calificați-12 Total: 18 Bazinul nr. 2 Instalarea țevilor de aerare de coborire a fost finalizată în toate coridoarele. Continuarea montajului conductelor de purjare în coridoarele 3 și 4. Despușarea și drenarea murdăriei.	supr. șanțier-2 Inginer-1 tehnician-1 op. mecanisme-3 tehnician-1 muncitori calificați-15 Total: 23 Bazinul nr. 2 Finalizarea instalării țevilor de conexiune dintre grilele de aerare și țevile de coborire pentru coridorul nr. 4. Bazinul nr. 3 Începerea lucrărilor de aliniere a grilelor de aerare în coridorul nr. 1 Curățirea de nămol a fundului bazinelor. Evacuarea nămolului.	supr. șanțier-1 op. mecanisme-3 muncitori calificați-5 Total: 9 Bazinul nr. 2 Finalizarea instalării țevilor de conexiune dintre grilele de aerare și țevile de coborire pentru coridorul nr. 4. Bazinul nr. 3 Începerea lucrărilor de aliniere a grilelor de aerare în coridorul nr. 1 Curățirea de nămol a fundului bazinelor. Evacuarea nămolului.	supr. șanțier-1 op. mecanisme-3 muncitori calificați-9 Total: 13 Curățirea de nămol a fundului bazinelor. Evacuarea nămolului.	Man. De proiect-1 supr. șanțier-2 Inginer-1 tehnician-1 op. mecanisme-3 muncitori calificați-11 Total: 19 Curățirea de nămol a fundului bazinelor. Evacuarea nămolului. Bazinul nr. 3 Terminarea lucrărilor de aliniere și fixare a grilelor de aerare în coridorul nr. 1. Lucrări pregătitoare prin coborirea materialului pentru grilele de aerare în coridorul nr. 2	Man. De proiect-1 supr. șanțier-2 Inginer-1 tehnician-1 op. mecanisme-3 muncitori calificați-11 Total: 19 Curățirea de nămol a fundului bazinelor. Evacuarea nămolului. Bazinul nr. 3 Terminarea lucrărilor de aliniere și fixare a grilelor de aerare în coridorul nr. 1. Lucrări pregătitoare prin coborirea materialului pentru grilele de aerare în coridorul nr. 2	Încălzător frontal-1 Total: 1	Camion cu manipulator-1 Încălzător frontal-1 Autobusculantă-1 Total: 3	Camion cu manipulator-1 Încălzător frontal-1 Autobusculantă-1 Total: 3	Camion cu manipulator-1 Încălzător frontal-1 Autobusculantă-1 Total: 3	Încălzător frontal-1 Autobusculantă-1 Camion cu manipulator-1 Total: 3	Încălzător frontal-1 Autobusculantă-1 Camion cu manipulator-1 Total: 3	Încălzător frontal-1 Autobusculantă-1 Camion cu manipulator-1 Total: 3	Încălzător frontal-1 Autobusculantă-1 Camion cu manipulator-1 Total: 3	Încălzător frontal-1 Autobusculantă-1 Camion cu manipulator-1 Total: 3	Încălzător frontal-1 Autobusculantă-1 Camion cu manipulator-1 Total: 3	Încălzător frontal-1 Autobusculantă-1 Camion cu manipulator-1 Total: 3	Încălzător frontal-1 Autobusculantă-1 Camion cu manipulator-1 Total: 3	Lucrări civile: 49% Lucrări mecanice: 87,2% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 77%				
12	255- Stația pentru sulfante	-	-	muncitori calificați-3 Total: 3 Lucrări de demontare a peretelui.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%			
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 70% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%			
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar	muncitori calificați-4 Total: 4 Armarea și cofrarea pereților.	Supr. șanțier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați-10 Total: 14 Cofrarea și betonarea pereților stației de pompare.	Supr. șanțier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-4 Total: 6 Dezasamblarea cofrării pereților stației de pompare. Teste la hidroizolare.	Supr. șanțier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-5 Total: 7 Compactarea și astuparea cu sol. Lucrări de betonare a planșului de fundație.	Supr. șanțier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați-6 Total: 10 Armarea pereților stației de pompare. Lucrări de betonare a planșului de fundație.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Camion cu manipulator-1 Total: 3	Camion cu manipulator-1 Total: 1	Încălzător frontal-1 Total: 1	Încălzător frontal-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total: 3	Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 3%	Lucrări Total
Total munc./echip.		87	92	62	86	99	2	14	9	17	20													

Mediu pers. 99

83

Mediu ech. 20

14