

Ziua		13.04.2020	14.04.2020	15.04.2020	16.04.2020	17.04.2020	18.04.2020	14.04.2020	15.04.2020	16.04.2020	17.04.2020	Obiective	Progres cumulativ	
Nr.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în deservare												
1	230-Decantare primare	Supr. partier-1 Op. Mecanisme-3 muncitori calificați-8 Total-12 Lucrări de curățire a canalului la 230.3,230.1. Lucrări de betonare în canalul 230.2. Lucrări de montare a canalului prefabricat la 230.1	Supr. partier-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-10 Total-12 Lucrări de curățire a canalului la 230.3,230.1. Lucrări de armare, cofrare a canalului 230.2	muncitori calificați-7 Total-7 Lucrări de curățire a canalului la 230.3,230.1. Lucrări de armare a canalului prefabricat 230.1,230.3.	muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire a canalului la 230.3,230.1.	Supr. partier-1 muncitori calificați-5 Total-6 Lucrări de curățire a canalului la 230.3,230.1. Lucrări de cofrare și armare a canalului la 230.1	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Mixer de beton-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1				Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 37%
2	423-Căldire fermentator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Lucrări civile: 49% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 55%	
3	Căldire de pretratare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 7%	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 15%
		Supr. partier-1 Op. mecanisme-12 muncitori calificați-21 Total-34 Desamblarea cofrajelor la pereții W15; W16. Lucrări de betonare a fundației canalului nr. 3 în cadrul clădirii. Lucrări de cofrare a pereților camerei de control și panouri electrice.	Op. mecanisme-2 muncitori calificați-7 Total-9 Desamblarea cofrajului fundației la fundul canalului nr. 3 în cadrul clădirii. Lucrări de cofrare a fundației în canalul nr. 4 în cadrul clădirii.	Supr. partier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-4 Total-7 Cofrarea pereților W15, W16. Lucrări de cofrare a fundației canalului nr. 4 în cadrul clădirii.	Supr. partier-1 Op. mecanisme-10 muncitori calificați-9 Total-20 Lucrări de betonare a canalului nr. 4 în cadrul clădirii.	Supr. partier-1 Op. mecanisme-10 muncitori calificați-4 Total-6 Desamblarea cofrajului la canalul nr. 4 în cadrul clădirii.	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-9 Total-12	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mixer de beton-9 Total-10	Macara-1 Total-1	224-Căldire pretratare mecanică	Lucrări civile: 75% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 33% Total obiectiv: 40%	
4	223-Căldirea de admisie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216-debitmetru apa brută	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 5%
		Op. mecanisme-3 muncitori calificați-8 Total-11 Lucrări de hidroizolare a clădirii. Curățirea și transportarea palplanșelor. Nivelarea și compactarea solului.	Op. mecanisme-3 muncitori calificați-6 Total-9 Lucrări de hidroizolare a clădirii. Nivelarea și compactarea solului.	Op. mecanisme-3 muncitori calificați-2 Total-5 Nivelarea și compactarea solului.	Grădiniștii-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați-3 Total-7 Nivelarea și compactarea solului. Testarea cu placa dinamică.	muncitori calificați-2 Total-2 Compactarea solului pe perimetrul clădirii. Testarea cu placa dinamică.	Încălzitor frontal-1 Macara-1 Total-2	Încălzitor frontal-1 Compactor-1 Autobusculantă-1 Total-3	Încălzitor frontal-1 Compactor-1 Autobusculantă-1 Total-3	Încălzitor frontal-1 Compactor-1 Autobusculantă-1 Total-3		223-Căldirea de admisie	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 30% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 16%	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.1-Stație iodizare aer (căldirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%	
5	510-Rezervor biogaz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 85% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 79%	
	Linia de fermentare a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 75%	

6	nămolului 268-Stație de dozare chimică	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 73%
																			440-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%
																			446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%
7	465-Cădire tratare nămol	Supr. pantier-1 muncitori calificați-2 Total: 3 Lucrări de fărîmare a betonului.	Supr. pantier-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-8 Total: 10 Lucrări de compactare și nivelare cu placă așchă. Lucrări de armare a pereților la 465.2	Supr. pantier-1 muncitori calificați-5 muncitori calificați-8 Total: 14 Turnarea betonului de egalizare la 465.2.	Supr. pantier-1 muncitori calificați-8 Total: 8 Lucrări de armare și cofrare a fundației la 465.4 Cădirea de control și panouri electrice. Curățarea perimetrului cădării.	Supr. pantier-1 muncitori calificați-7 Total: 8 Lucrări de armare și cofrare a pereților la 465.4 Cădirea de control și panouri electrice. Lucrări de armare a pereților la 465.2	-	Compactor-1 Total:1	Pompă de beton-1 Mixer de beton-4 Total:5	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total:2	-	-	-	-	-	-	-	-	Total-1	Lucrări civile: 67% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 71%
8	443-Stație de pompare nămol primar îngroșat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 66% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 30%
9	420-Digestor anaerob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 87,5% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 73,2%
10	260-Decantare secundare	muncitori calificați-3 Total: 3 Pregătirea pentru armarea grinzilor la 260.6.	muncitori calificați-3 Total: 3 Pregătirea pentru armarea grinzilor la 260.6. Lucrări de cofrare a grinzilor la 260.6	Supr. pantier-1 muncitori calificați-8 Total: 9 Pregătirea pentru armarea grinzilor la 260.6. Lucrări de curățire și drenare apei la 260.5.	Supr. pantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-3 Total: 5 Pregătirea pentru armarea grinzilor la 260.6. Lucrări de armare și cofrare a grinzilor la 260.6	Supr. pantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-3 Total: 5 Pregătirea pentru armarea grinzilor la 260.6. Lucrări de armare și cofrare a grinzilor la 260.6	-	-	-	Camion cu manipulator-1 Total:1	Camion cu manipulator-1 Total:1	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 21,5%
11	240-Bazine de aerare	Supr. pantier-1 ingineri-1 muncitori calificați-2 Total: 4 Bazinul nr.3, coridorul nr. 3 Lucrări pregătire coborâre material. Începerea alinierei grinzilor sistemului de aerare.	Supr. pantier-1 ingineri-1 muncitori calificați-2 Total: 4 Bazinul nr.3, coridorul nr. 3 Continuarea alinierei grinzilor sistemului de aerare,2/3.	Supr. pantier-1 ingineri-1 muncitori calificați-2 Total: 4 Bazinul nr.3, coridorul nr. 3 Continuarea alinierei grinzilor sistemului de aerare,ultima parte 3/3. Hsarea tijelor filetate pentru prinderea sistemului de aerare, 1/6.	Supr. pantier-1 ingineri-1 muncitori calificați-2 Total: 4 Bazinul nr.3, coridorul nr. 3 Hsarea tijelor pentru prinderea sistemului de aerare,2/3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 50% Lucrări mecanice: 87,7% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 78,5%
12	255- Stația pentru sulfante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	muncitori calificați-2 Total: 2 Lucrări de fărîmare a betonului de la fundații. Lucrări de curățire.	muncitori calificați-2 Total: 2 Lucrări de spargere a betonului de la fundații. Lucrări de curățire.	muncitori calificați-2 Total: 2 Lucrări de spargere a betonului de la fundații. Lucrări de curățire.	muncitori calificați-2 Total: 2 Lucrări de spargere a betonului de la fundații. Lucrări de curățire.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 70% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar	-	Op. mecanisme-1 Total: 1 Lucrări de nivelare și compactare a solului.	-	-	-	-	-	-	Incâlcător frontal-1 Total:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 12% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 4%
15	411.Îngroșător nămol primar	-	-	-	-	-	-	-	-	Incâlcător frontal-1 Total:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 66% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 20%

16	503 Sistem desulfurare biogaz	-	-	-	-	-	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total:2	-	-	Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total:2	-	Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: % Lucrări electrice/SCADA: % Total obiectiv: 3%		
17	447 Stație pompare apă de canal secundar	Supr. șantier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-4 Total: 7 Lucrări de armare și betonare a pereților la 447.1.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-5 Total: 7 Lucrări de compactare și nivelare cu piatră spartă la 447.2. Lucrări de betonare a pereților la 447.1. Lucrări de turnare a betonului de egalizare la 447.2	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-8 Total: 10 Lucrări de dezasamblare a cofrajilor pereților la 447.1. Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație la 447.2. Pregătirea armăturilor pentru armare a plăcii de fundație la 447.2. Lucrări de hidroizolare la 447.1.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-8 Total: 11 Lucrări de betonare a plăcii de fundație la 447.2.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-6 Total: 9 Lucrări de armare și betonare a pereților la 447.2. Lucrări de turnare a betonului de egalizare la 447.1 Teste cu placă dinamică.	Camion cu manipulator 1 Total:1	Mixer de beton-1 Total:1	Camion cu manipulator-1 Total:1	Mixer de beton-1 Pompă de beton-1 Total:2	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total:2	Lucrări civile: 5% Lucrări mecanice: % Lucrări electrice/SCADA: % Total obiectiv: 1%		
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare rămo)	muncitori calificați-6 Total: 6 Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație.	muncitori calificați-4 Total: 4 Lucrări de betonare a plăcii de fundație.	Op. mecanisme-1 muncitori calificați-4 Total: 4 Turnarea betonului de egalizare.	-	-	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total:2	-	-	-	-	Lucrări civile: 5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: % Total obiectiv: 21%		
Total munc./echip.		82	50	58	64	36	18	13	5	16	4			
							Mediu pers.						58	
													Mediu ech.	12