

Ziua		27.07.2020	28.07.2020	29.07.2020	30.07.2020	31.07.2020	27.07.2020	28.07.2020	29.07.2020	30.07.2020	31.07.2020	Obiective	Progres cumulativ	
N/o	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori / Activități în derulare					Nr. de echipament							
1	230-Decantare primare	muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire și pompare a apei.		muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire și pompare a apei. Lucrări de spargere a betonului.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-7 Total-12 Confecționare conductă evacuare spumă. Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de astupare a golurilor.	muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de spargere a betonului.							Lucrări civile: 95,9 % Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 62% Total obiectiv: 54%	
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 61% Total obiectiv: 59%	
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 25%	
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%	
		Supr. șantier-1 muncitori calificați-10 Total-11 Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-3 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-16 Total-22 Montaj sistem de aerare. Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire pentru armarea coloanelor. Lucrări de armare a plăcii de fundație.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-3 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-14 Total-22 Confecționare grău separator grășime. Lucrări de curățire. Lucrări de armare și cofrare a pililor de fundație. Lucrări de nivelare a solului.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Tehnician-1 Op. Mecanisme-3 muncitori calificați-15 Total-22 Lucrări pregătitoare pentru instalarea tanelor de separare a grășimilor. Lucrări de curățire. Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație. Lucrări de nivelare a solului.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Tehnician-1 Op. Mecanisme-3 muncitori calificați-15 Total-22 Lucrări pregătitoare pentru instalarea tanelor de separare a grășimilor. Lucrări de curățire. Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație. Lucrări de nivelare a solului.			Autobasculantă-1 Excavator-1 Total-2	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 92,2% Lucrări mecanice: 82% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 64,5%			
											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 22% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 15% Total obiectiv: 51%		
4	223-Clădirea de admisie	muncitori calificați-9 Total-9 Lucrări de deasambalare a cofrării plăcii superioare. Lucrări de curățire.											216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 65,5%
		Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-19 Total-25 Lucrări de pompare a apei și nămolului. Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armaturilor. Instalare conducte refulare pompe –partea verticală.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-8 Total-12 Montaj conducte refulare pompe. Montaj echipament mecanic (conducte, vane și clapete).	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-4 Total-9 Suduri conducte refulare pompe. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-3 Muncitori calificați-4 Total-11 Suduri conducte refulare pompe. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de săpare a gropii pentru fundație. Lucrări de nivelare a solului.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Tehnician-1 Sudor-1 Op. Mecanisme-4 Muncitori calificați-7 Total-15 Lucrări de sudură a țevii de refulare. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de nivelare cu platră spartă. Lucrări de astupare a golurilor cu beton.	Excavator-1 Total-1	Autobasculantă-1 Încălzitor frontal-1 Excavator-1 Total-3	Autobasculantă-1 Rolă cu roțile netede-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-4	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 61,5% Lucrări mecanice: 83% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 53%			
													600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 89%	

6	Linia de fermentare a nămolului - 268 Stația de dozare chimică												Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%		
		Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginier-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-5 Total-9 Începerea lucrărilor de montaj siloz siloz partea inferioară.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginier-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-5 Total-9 Continuarea lucrărilor de montaj siloz partea inferioară.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginier-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-5 Total-9 Continuarea lucrărilor de montaj siloz-partea inferioară.										Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 85%	
														Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 76%	
															Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%
															Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 62% Total obiectiv: 87%
7	465-Cădere tratare nămol												Lucrări civile: 86,5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 82% Total obiectiv: 86%		
8	445-Stația de pompare nămol primar îngropat												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 80%		
9	420-Digestor anaerob												Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 79,4%		
10	260-Decantare secundare	Supraveghetor de șantier-1 Operatori mecanisme-2 muncitori calificați-8 Total-11 Lucrări de pompare a apei la 260.4. Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului la 260.4. Lucrări de dezasamblare a cofrării nucleului central la 260.5.	Supraveghetor de șantier-1 Operatori mecanisme-1 muncitori calificați-3 Total-5 Lucrări de pompare a apei la 260.4. Lucrări de spargere a betonului la 260.4. Lucrări de curățire.	Supraveghetor de șantier-1 Operatori mecanisme-1 muncitori calificați-3 Total-5 Lucrări de pompare a apei la 260.4;260.6. Lucrări de spargere a betonului la 260.4. Lucrări de curățire la 260.4;260.6.	Supraveghetor de șantier-1 Operatori mecanisme-1 muncitori calificați-4 Total-6 Lucrări de pompare a apei la 260.4;260.6. Lucrări de spargere a betonului la 260.4. Lucrări de curățire la 260.4;260.6.	Supraveghetor de șantier-1 Operatori mecanisme-1 muncitori calificați-4 Total-6 Lucrări de pompare a apei la 260.4;260.6. Lucrări de spargere a betonului la 260.4. Lucrări de curățire la 260.4;260.6.	Camion cu manipulator 1 Încărcător frontal-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 51% Total obiectiv: 57%			

11	240 Bazine de aerare	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-7 Total-11 Tanc 4: Confecționare și pregătire pentru montaj conducte de legătură verticale.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-12 Total-18 Tanc 3: Montaj difuzori. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de astupare a canalului.	Op. mecanisme-2 muncitori calificați-10 Total-12 Lucrări de curățire. Lucrări de astupare a canalului. Lucrări de umplere a sacilor cu nisip.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-3 Total-7 Tanc 4, coridor 1: Lucrări pregătitoare pentru instalarea difuzorilor (coborirea materialelor în interiorul tancului).	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-7 Total-12 Tanc 3, coridor nr. 1 și nr. 2: Instalarea difuzorilor de aer pe grile. Tanc 4, coridor 1: Conexiunea tevelor de coborire cu grilele de aerare.	Macara-1 Hidrovidanță-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Macara-1 Total-2	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 54% Total obiectiv: 95,5%
12	255- Stația pentru suflante				Supraveghetor de șantier-1 muncitori calificați-4 Total-5 Finisarea montării panourilor TGD 2.	Supraveghetor de șantier-1 muncitori calificați-4 Total-5 Conectarea cablurilor TGD 2.			-	-	-			Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 85%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur													Lucrări civile: 83% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 70%
14	444 Stație de pompare spumă decantor primar				-				-	-	-	-		Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 81% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 61%
15	431-Îngroșător nămol primar	Sudor-2 Operatori mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total-5 de montare a podului.	Operatori mecanisme-1 muncitori calificați-4 Total-5 Lucrări de montare a podului.	Sudor-2 muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de montare a podului. Lucrări de sudare a părților metalice.	Sudor-2 muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de montare a podului. Lucrări de sudare a părților metalice.	Sudor-2 muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de montare a podului. Lucrări de sudare a părților metalice.	Macara-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1						Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 35,3%
16	503 Sistem desulfurare biogaz		-	-	-	-			-					Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar	-												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 80%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar													Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 84% Lucrări electrice/SCADA: 39% Total obiectiv: 33%

20	262 Cămin colectare efluent final											Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: 15%	10% Lucrări Total obiectiv:
21	231 Camera de distributie a decantarelor primare		muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de astupare a gurilor lângă țevă. Lucrări de curățire.		muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire.							Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: obiectiv: 75%	11% 92% Total obiectiv:
22	234 Cămin colectare efluent primar			Supraveghetor de șantier-1 Geodetist-1 muncitori calificați-8 Total-10 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Teste cu placa dinamică. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Supraveghetor de șantier-1 Geodetist-1 muncitori calificați-12 Total-14 Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Supraveghetor de șantier-1 Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-11 Total-14 Lucrări de armare și plăci de fundație. Lucrări de betonare a plăcii de fundație.			Pompă de beton-1 Măser de beton-1 Total-2			Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: 2%	5% Lucrări Total obiectiv:
Total munc./echip.		70	67	73	83	80	4	4	3	6	7		