

Ziua		29.06.2020	30.06.2020	01.07.2020	02.07.2020	03.07.2020	29.06.2020	30.06.2020	01.07.2020	02.07.2020	03.07.2020	Obiective	Progres cumulativ		
N/o	Obiectivul in lucru	Nr. de muncitori / Activități în dezlănare						Nr. de echipament							
1	230-Decantoare primare	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-6 Total-11 Lucrări de armare și cofrare a canalelor la 230.1. Lucrări de curățire. Decantor primar nr. 230.1. Lucrări pregătitoare pentru montaj pod raclor.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-6 Total-11 Decantoare primare nr. 230.1 și nr. 230.2. Lucrări pregătitoare pentru montaj pod raclor. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-11 Total-16 Decantor primar nr. 230.1 Montaj cutie deversor spumă. Montaj deversor v. not și deflector. Montaj pod raclor. Decantor primar nr. 230.3 Montaj pod raclor. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de dezasamblare a cofrării canalelor la 230.1,230.3	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-11 Total-18 Lucrări de pompare a apei și nămolului. Lucrări de curățire. Lucrări de betonare a canalelor la 230.3. Decantor primar nr. 230.1. Montaj sistem raclare. Decantor primar nr. 230.2 Montaj lampa pentru sistem degreare cale rulare. Montaj parte deversor finală.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-11 Total-20 Lucrări de pompare a apei și nămolului. Lucrări de curățire. Lucrări de demontare a cofrării canalelor la 230.3. Decantor Primar nr. 230.1; 230.3 Montaj pod raclor. Decantor Primar nr. 230.3 Instalare besci deversare V. Steingel și a deflectoarelor.						Camion cu manipulator-1 Mixer de beton-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-2	Lucrări civile: 95,8 % Lucrări mecanice: 89% Lucrări electrice/SCADA: 56% Total obiectiv: 48%	
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 61% Total obiectiv: 59%		
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 25%		
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%		
		Supr. șantier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați- 8 Total-13 Lucrări de dezasamblare a cofrării plăci de fundație. Lucrări de betonare a fundației. Lucrări de compactare și nivelare cu piatră spartă.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-4 muncitori calificați- 9 Total-14 Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație. Lucrări de betonare a fundației. Lucrări de compactare și nivelare cu sol.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-3 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-4 muncitori calificați- 10 Total-19 Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de compactare și nivelare cu sol. Lucrări pregătitoare. Măsurători în vederea montajului echipamentului mecanic. Pregătirea conductei pentru montaj defuzor.	Manager de proiect-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Supraveghetor de șantier-4 Op. mecanisme-5 muncitori calificați- 10 Total-20 Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de compactare și nivelare cu sol. Lucrări de betonare cu beton de egalare. Debitare și sudare țevi de aerare.	Manager de proiect-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Supraveghetor de șantier-2 Op. mecanisme-4 muncitori calificați- 5 Total-14 Lucrări de armare a armare a fundației. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Debitare și sudare țevi de aerare.	Autobasculantă-1 Excavator-1 Mixer de beton-1 Pompă de beton-1 Total-4	Autobasculantă-1 Excavator-1 Încărcător frontal-1 Mixer de beton-1 Total-4	Autobasculantă-1 Excavator-1 Încărcător frontal-1 Mixer de beton-1 Total-4	Autobasculantă-2 Excavator-1 Încărcător frontal-1 Mixer de beton-1 Total-5	Autobasculantă-2 Excavator-1 Încărcător frontal-1 Rolii cu roțile netede-1 Total-4	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 93% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 44% Total obiectiv: 56%		
4	223-Clădirea de admisie		Muncitori calificați-6 Total-6 Lucrări de armare a pereților.	Muncitori calificați-6 Total-6 Lucrări de armare și cofrare a pereților.	Supr. Șantier-1 Op. Mecanisme-1 Muncitori calificați-9 Total-11 Lucrări de armare a pereților.	Supr. Șantier-1 Op. Mecanisme-1 Muncitori calificați-11 Total-13 Lucrări de cofrare a pereților.				Macara-1 Total-1	Macara-1 Total-1	205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 15% Total obiectiv: 44%		
			Supr. Șantier-1 Muncitori calificați-4 Total-5 Lucrări de dezasamblare a cofrării pereților.	Supr. Șantier-1 Op. Mecanisme-1 Muncitori calificați-5 Total-7 Lucrări de dezasamblare a cofrării pereților.	Muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de pregătire a armaturilor.	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-5 Total-7 Lucrări de cofrare a pereților.			Macara-1 Total-1			216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 18% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 56%		
					Muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de pompare a apei.									223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 46,5%
														600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%		

11	240 Bazine de aerare	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-13 Total-18 Tanc nr.4 coridor nr. 2: Inceperea lucrărilor de aliniere a grilelor de aerare. Tanc nr. 3 coridor nr. 3: Conectarea tevelor de coborire cu grilele de aerare (1/3).		Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-8 Total-12 Tanc nr. 4, coridorul nr. 2: Terminarea lucrărilor de fixare a grilelor de aerare. Tanc nr. 3, coridorul nr. 4: Lucrări pregătitoare pentru conexiunile tevelor de coborire cu grilele de aerare.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-8 Total-12 Tanc nr. 4, coridorul nr. 3: Lucrări pregătitoare pentru instalarea grilelor de aerare. Inceperea lucrărilor de aliniere ale grilelor.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-7 Total-11 Tanc nr. 4, coridorul nr. 3: Realizare lucrări de aliniere ale grilelor de aerare in coridor.									Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 90,5% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 93,3%	
12	255- Stația pentru suflante															Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 71% Lucrări electrice/SCADA: 67% Total obiectiv: 68%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur															Lucrări civile: 83% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 65%
14	444 Stație de pompare spumă decantar primar					Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-2 Total-6 Aprovisionarea materialelor pentru montajul echipamentului mecanic (teavă, flansă, coturi, vane, clapete).										Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 81% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 61%
15	431-Îngroșător nămol primar															Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 51% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 35%
16	503 Sistem desulfurare biogaz															Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantar secundar															Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 73%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)															Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-3 Total-8 Lucrări de montaj a echipamentelor mecanice (pompe, vane).	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-3 Total-8 Lucrări de montaj a echipamentelor mecanice (pompe, vane etc.).	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-2 Total-7 Montaj debitmetru și vane de spălare conducte.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-2 Total-7 La solicitarea Beneficiarului, s-a demonstrat conductă de aspirație a pompelor, pentru inspecție cu cameră video a conductei existente.										Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 25%	
Total munc./echip.		90	100	96	104	116	7	7	8	8	12					