

N/d.	Ziua	Nr. de muncitori / Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ	
		03.08.2020	04.08.2020	05.08.2020	06.08.2020	07.08.2020	03.08.2020	04.08.2020	05.08.2020	06.08.2020	07.08.2020			
1	230-Decontare primare	muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei.		Muncitori calificați-6 Total-6 Lucrări de montare a cablajului pe racoare la 230.1,230.2,230.3.	Supraveghetor de șantier-1 Muncitori calificați-6 Total-7 Lucrări de montare a cablajului pe racoare la 230.1,230.2,230.3..	Supraveghetor de șantier-1 Muncitori calificați-12 Total-13 Lucrări de montare a cablajului pe racoare la 230.1,230.2,230.3. Lucrări de curățire a țevii de nămol. Lucrări de spargere a betonului.								Lucrări civile: 95,9 % Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 90% Total obiectiv: 70%
		2	423-Clădire fermentator											
3	Clădire de pretratare													217-Debitmetru intrare Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 25%
		Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Tehnician-1 muncitori calificați-13 Total-18 Instalarea lamelor de separare a grășimilor. Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire a armării.		muncitori calificați-9 Total-9 Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire a armării.	muncitori calificați-9 Total-9 Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire a armării.	Geodestist-1 Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-15 Total-18 Lucrări de cofrare și armare a plăcii de fundație. Lucrări de instalare a căilor de rulare.			Autobucalamb-1 Excavator-1 Total-2	Mecara-1 Încărcător frontal-1 Total-2	224-Clădire pretratare mecanică Lucrări civile: 93% Lucrări mecanice: 82% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 64,8%			
4	223-Clădire de admisie													205-Ștația recepție nămoluri fecaloide Lucrări civile: 22% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 15% Total obiectiv: 51%
			Muncitori calificați-3 Total-3 Continuarea instalării benzii galvanizate pentru împăninare.			muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de pregătire a armăturilor.								216- debitmetru apa brută Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 67%
		Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Tehnician-1 Sudor-2 Geodestist-1 Muncitori calificați-9 Total-16 Sudare conducte refulare. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Geodestist-1 Sudor-2 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-15 Total-23 Sudare conducte refulare. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de curățire a țevilor.	Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-22 Total-23 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de curățire. Lucrări de armare și cofrare a fundației pentru montarea echipamentului înăuntru.	Muncitori calificați-7 Total-7 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armării.	Muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armăturilor.		Încărcător frontal-1 Total-1	Încărcător frontal-1 Total-1	223-Clădire de admisie Lucrări civile: 62% Lucrări mecanice: 83% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 54%				

11	240 Bazine de aerare	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-6 Total-10 Tanc 3, coridor nr. 3 și nr. 4: Continuarea instalării difuzorilor de aer pe grile. Tanc 4, coridor 3: Conexiunea țevilor de coborire cu grilele de aerare. Tanc nr. 2: Testul cu bule pentru sistemul de aerare.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-5 Total-9 Tanc 3, coridor nr. 3 și nr. 4: Continuarea instalării difuzorilor de aer pe grile. Tanc 4, coridor 4: Conexiunea țevilor de coborire cu grilele de aerare.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-6 Total-10 Tanc 3, coridor nr. 4: Continuarea instalării difuzorilor de aer pe grile (montaj gârlă și șabla). Tanc 4, coridor 3: Continuarea instalării difuzorilor de aer pe grile. Tanc 1: Testul cu bule realizat pentru sistemul de aerare.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-5 Total-8 Tanc 3, coridor 4: Instalarea difuzorilor de aer pe grile.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-4 Total-8 Tanc 3, coridor 3 și 4: Instalarea difuzorilor de aer pe grile.														Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 94,5% Lucrări electrice/SCADA: 54% Total obiectiv: 96%
12	255- Stația pentru suflante		Supraveghetor de santier-1 muncitori calificati-3 Total-4 Lucrări de montare a canalelor de la echipament la TGD 2.			Supraveghetor de santier-1 muncitori calificati-4 Total-5 Conectarea cablurilor TGD 2.														Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 85%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur																			Lucrări civile: 83% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 70%
14	444 Stație de pompare spumă decantor primar																			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 81% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 61%
15	433- Inghesător nămol primar	Sudor-2 muncitori calificati-2 Total-4 Lucrări de montare a podului. Lucrări de sudare a părților metalice.	Sudor-2 muncitori calificati-2 Total-4 Lucrări de montare a podului. Lucrări de sudare a părților metalice.	Sudor-2 muncitori calificati-2 Total-4 Lucrări de montare a podului. Lucrări de sudare a părților metalice.	Sudor-2 muncitori calificati-2 Total-4 Lucrări de montare a podului. Lucrări de sudare a părților metalice.															Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 45%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar																			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 80%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar																			Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 33,5%

20	262 Cămin colectare efluent final												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 15% Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantarelor primare												Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 75.5%
22	234 Cămin colectare efluent primar	Supraveghetor de santier-1 Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-11 Total-14 Lucrări de armare și cofrare a pereților.	Supraveghetor de santier-1 Op. Mecanisme-5 muncitori calificați-7 Total-13 Lucrări de cofrare a pereților. Lucrări de betonare a pereților.	Supraveghetor de santier-1 Operatori mecanisme-2 muncitori calificați-11 Total-14 Lucrări de dezasblare a cofrării pereților. Lucrări de armare și cofrare a pardoselii.	Supraveghetor de santier-1 Operatori mecanisme-2 muncitori calificați-6 Total-9 Lucrări de betonare a plăcii superioare.	Macara-1 Încărcător frontal-1 Total-2	Macara-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-3 Total-5		Macara-1 Încărcător frontal-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%		
Total munc./echip.		70	92	61	73	85	3	6	2	3	5		