

## Raport de efectuare a lucrărilor la obiectivul Stația de Epurare

Contract: 8282-IFT-44027/272 „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate și Linia Nouă de Tratare a Nămolului”

Data: 09.03.2021

N/o.	Obiectivul	Nr. de muncitori	Nr. de echipament	Activitățile în derulare	Activitățile planificate
1	<b>223 Clădirea de admisie</b>	Supr. de șantier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-8 <b>Total-11</b>	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 <b>Total-2</b>	Lucrări de compactare cu piatră spartă și nisip. Lucrări de cofrare și armare a grinzelor. Lucrări de săpare a canalelor.	Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de dezasamblare a cofrării coloanelor. Lucrări de betonare a grinzelor.
2	<b>224 Clădirea de pretratare mecanică</b>	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-11 <b>Total-15</b>	Excavator-1 Macara-1 Mecanism cu braț articulat-1 <b>Total-3</b>	Lucrări de curățire și pompare a apei în canal. Lucrări de nivelare și compactare a solului. Lucrări de montare a suporturilor pentru țevi. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich.	Lucrări de instalare a panourilor de tip sandwich.
3	<b>465 Clădirea tratare nămol</b>	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-8 <b>Total-10</b>	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 <b>Total-2</b>	Lucrări de armare și cofrare a pereților fundației. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de vopsire a structurii metalice.	Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de betonare a fundațiilor.
4	<b>Lucrări la rețele</b>	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-5 Munc. calificați-6 <b>Total-12</b>	Excavator-3 Autobasculantă-1 Rolă cu roțile netede-1 <b>Total-5</b>	Lucrări de pozare a țevilor.	Lucrări de pozare a țevilor.
5	<b>441 Retur și stație de pompare de nămol activat în surplus</b>	Munc. calificați-2 <b>Total-2</b>	-	Lucrări de pregătire pentru montarea suporturilor.	Lucrări de pregătire pentru montarea suporturilor.
6	<b>260 Decantoare secundare</b>	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-5 <b>Total-6</b>	-	Lucrări de cofrare a grinzelor la 260.6. Lucrări de tratare a suprafețelor.	Continuarea lucrărilor de armare , cofrare și betonare a

					coloanelor și grinzilor. Lucrări de dezasamblare a cofrării coloanelor.
7	<b>268 Stația de dozare chimică</b>	Munc. calificați-1 <b>Total-1</b>	-	Lucrări de tratare a suprafețelor fundației și pereților.	

**Total:57**