

Raport de efectuare a lucrărilor la obiectivul Stația de Epurare

Contract: 8282-IFT-44027/272 „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate și Linia Nouă de Tratare a Nămolului”

Data: 13.07.2021

N/o.	Obiectivul	Nr. de muncitori	Nr. de echipament	Activitățile în derulare	Activitățile planificate
1	260 Decantor secundar	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-3 Total-4	-	Lucrări de spargere a betonului la 260.1. Lucrări de curățire.	Lucrări de pompare a apei și a nămolului. Lucrări de armare și cofrare a grinzelor.
2	Lucrări la rețele	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-8 Total-12	Excavator-2 Autobaculantă-1 Total-3	Lucrări de pozare a rețelelor.	Lucrări de pozare a rețelelor.
3	223 Clădirea de pretratare mecanică	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-7 Total-12	Camion cu manipulator-1 Excavator-1 Încărcător frontal-1 Total-3	Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de cofrare și armare a grinzelor.	Lucrări de betonare a grinzelor MCC.
4	208 Camera de recepție	Munc. calificați-2 Total-2	-	Lucrări de curățire. Lucrări de armare a plăcii de fundație.	Lucrări de armare a plăcii de fundație.
5	600.1 Clădire de odorizare	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 Total-5	-	Lucrări de curățire în jurul obiectului. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de betonare.	Lucrări de armare a plăcii de fundație.
6	465 Clădirea tratare nămol	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-6 Total-11	-	Instalarea țevelor pentru pompele de alimentare digestoare.	
7	255 Stație suflante	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-3 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-2 Total-8	-	Instalare galerie aspirație aer.	

8	240 Bazine de aerare	Munc. calificați-2 Total-2	-	Lucrări de curățire a canalelor.	
---	-----------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	--

Total:56