

Raport de efectuare a lucrărilor la obiectivul Stația de Epurare

Contract: 8282-IFT-44027/272 „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate și Linia Nouă de Tratare a Nămolului”

Data: 15.01.2021

N/o.	Obiectivul	Nr. de muncitori	Nr. de echipament	Activitățile în derulare	Activitățile planificate
1	Lucrări la rețele	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-6 Munc. Calificați-11 Total-18	Excavator-4 Autobasculantă-1 Încărcător frontal-1 Total-6	Lucrări de pozare a rețelelor.	Lucrări de pozare a rețelelor.
2	260 Decantor secundar	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-1 Munc. Calificați-7 Total-13	Camion cu maipulator-1 Total-1	Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de tăiere a țevii în cămin. Instalarea vanelor în camera de colectare a nămolului a decantoarelor secundare.	Se vor efectua lucrări similare.
3	423 Clădirea digestoarelor	Munc. Calificați-3 Total-3	-	Lucrări de montare a podului rulant.	
4	223 Clădirea de admisie	Supr. de șantier-1 Munc. Calificați-13 Total-14	-	Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire în jurul obiectivului. Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzelor. Lucrări de hidroizolare a camerei.	Lucrări de dezasamblare a cofrării fundației, coloanelor și grinzelor.
5	224 Clădirea de pretratare mecanică	Supr. de șantier-1 Geodezist-1 Munc. Calificați-12 Total-13	-	Lucrări de curățire. Lucrări de nivelare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire pentru montarea structurii metalice.	Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzelor și canalului la fundație.
6	420 Digestor anaerob	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-2 Total-7	-	Tanc nr.1: Continuare umplere a tancului cu apă curată pentru efectuarea testului de etanșietate.	Se vor efectua lucrări similare

Total:68