

													600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%
5	510-Rezervor biogaz													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică												470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%
													473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 59% Total obiectiv: 95,2%
													268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82,2% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 80,1%
													449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 82% Total obiectiv: 98,8%
													446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 98,5%
7	465-Clădire tratare nămol	Op. mecanisme-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de spargere a betonului.	Op. mecanisme-1 Munc. calificați-3 Total-4 Lucrări de spargere a betonului.	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de montare a țevii de canalizare.	Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de tencuială a ferestrelor.	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de nivelare și compactare cu nisip.	Indicător frontal-1 Total-1							Lucrări civile: 88,5% Lucrări mecanice: 89,5% Lucrări electrice/SCADA: 90,0% Total obiectiv: 95,8%
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat													Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,0%
9	420-Digestor anaerob	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificați-4 Total-9 Tanc nr. 1: Continuarea umplere a tancului cu apă curată pentru efectuare testului de etanșetate.	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Total-5 Tanc nr. 2: Continuare umplere a tancului cu apă curată pentru efectuare testului de etanșetate.											Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 98,6% Lucrări electrice/SCADA: 60,0% Total obiectiv: 87,5%
10	260-Decantare secundare		Supr. de șantier-1 Munc. calificați-8 Total-9 Lucrări de curățire, Lucrări de armare a coloanelor și grinzilor la 260.6. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-8 Total-9 Lucrări de curățire, Lucrări de armare a coloanelor și grinzilor la 260.6. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-11 Total-13 Lucrări de curățire, Lucrări de armare a coloanelor și grinzilor la 260.6. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-13 Total-17 Lucrări de curățire, Lucrări de armare a coloanelor și grinzilor la 260.6. Lucrări de pregătire a armaturilor.			Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-3			Lucrări civile: 95,9% Lucrări mecanice: 98,5% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% Total obiectiv: 78,3%	

11	240 Bazine de aerare																			Lucrări civile: 61,6% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 93% Total obiectiv: 99,5%
12	255- Stația pentru sulfunde																			Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 98% Total obiectiv: 93%
13	441- Stația de pompare a nămolului activat în surplus și retur	Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de curățare. Lucrări de tăiere a țevilor.	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificat-5 Total-9 Start instalare conducte pentru pompe RAS.																	Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 97% Total obiectiv: 96,0%
14	444 Stația de pompare spumă decantor primar																			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%
15	433- Ingresor nămol primar																			Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stația pompare spumă decantor secundar																			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90,5%
18	600.2 Stația de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%

