

Ziua		02.08.2021	03.08.2021	04.08.2021	05.08.2021	06.08.2021	02.08.2021	03.08.2021	04.08.2021	05.08.2021	06.08.2021	Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare				Nr. de echipament							
1	230-Decantoare primare												Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 98,9% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 96,1%
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
			Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de montare a suporturilor pentru echipament electric.	Munc. calificat-3 Total-3 Lucrări de montare a suporturilor pentru instalarea echipamentului electric.	Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de montare a suporturilor pentru instalarea echipamentului electric.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-8 Total-11 Lucrări de montare a suporturilor pentru instalarea echipamentului electric. Lucrări de curățire în jurul obiectivului.					Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-2	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 97,85% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 80% Total obiectiv: 88,72%
4	223-Clădirea de admisie											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,5%
												216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,5%
			Man. de proiect-1 Munc. calificați-3 Total-4 Lucrări de curățire înăuntrul și înafara obiectivului. Lucrări de curățire a stăvilarelor.		Supr. de șantier-1 Munc. calificat-2 Total-3 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de betonare a stăvilarelor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-1 Total-2 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire înăuntrul clădirii.					Mixer de beton-1 Total-1	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 93,5% Total obiectiv: 87,2%
5	510-Rezervor biogaze											600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 65% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 61%
			Supr. de șantier-1 Munc. calificat-4 Total-5 Lucrări de dezasamblare a cofrării plăcii de fundație și a pereților. Lucrări de curățire.										
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică											470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%
												473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%
												268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 95,00% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 96,3%

18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 87%
19	440 Stație de pompare de nămol primar												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 68,5%
20	262 Cămin colectare efluent final												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 98% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 94%
24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare												Lucrări civile: 81% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 89,0%
25	550 Flacăra de biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare												Lucrări civile: 69% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 71,5%
27	501 Clădire biogaz												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 95%
28	Lucrări la rețele	Supr. de șantier-2 Geodezist-1 Op. de mecanisme-6 Munc. calificați-18 Total-27 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-9 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-4 Munc. calificați-14 Total-20 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-11 Total-15 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de pozare a rețelelor.	Excavator-3 Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Mixer de beton-1 Total-6	Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Excavator-2 Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-4	Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Total-2			Lucrări civile: 77,77% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 77%
	Total munc./echip.	39	34	33	42	25	9	3	5	6	2		

Mediu ech.