

Ziua		05.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	08.07.2021	09.07.2021	05.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	08.07.2021	09.07.2021	Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament						
1	230-Decantare primare												Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 98,9% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 96,1%
3	Clădire de pretratare												217-Debitmetru intrare Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
													218-Camera by-pass debitmetru intrare Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
3	Clădire de pretratare	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 2 Munc. calificați-2 Total-6 -Lucrări de spargere a betonului pentru pozarea conductei -Lucrări de curățenie	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 2 Munc. calificați-2 Total-6 -Lucrări de betonare a coloanelor MCC -Lucrări de nivelare și compactare a pietrișului și nisipului	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 Munc. calificați-8 Total-10 -Lucrări de demontare a cofrajului de pe pereții și coloanele MCC -Lucrări de spargere a betonului pentru montarea conductei -Lucrări de nivelare și compactare a pietrișului și nisipului	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 2 Munc. calificați-4 Total-8 -Lucrări de pregătire pentru cofrare și armarea grinzilor și scârilor -Lucrări de nivelare și compactare a pietrișului și nisipului	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-7 Total-11 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație.	Excavator Macara – 1 Total-2	Excavator-1 Bobcat-1 Autobetonieră-1 Total-3	Bobcat-1 Excavator-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-2	224-Clădire pretratare mecanică Lucrări civile: 97,4% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 87,8%		
4	223-Clădirea de admisie												205-Stația recepție nămoluri fecaloide Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,5%
													216- debitmetru apa brută Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,5%
						Manager de proiect-1 Munc. calificați-4 Total-5 -Lucrări de curățenie -Lucrări de pompare a apei						223-Clădirea de admisie Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 89,0% Total obiectiv: 86,5%	
			Operator de mecanisme – 4 Munc. calificați-5 Total-9 -Lucrări de betonare a pereților	Munc. calificați-7 Total-7 Lucrări de demontare a cofrajului de pe fundație și pereți -Lucrări de relocare a cabului de voltaj mediu	Munc. calificați-6 Total-6 -Lucrări de demontare a cofrajului de pe fundație și pereți -Lucrări de relocare a cabului de voltaj mediu -Lucrări de curățenie	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-2 Total-3 Lucrări de curățire. Lucrări de săpare a gropii pentru fundație.		Autobetonieră-3 Pompa de beton-1 Total-4		Excavator-1 Total-1	600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare) Lucrări civile: 61% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 58%		
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 89,2%
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică												470-Zona depozitare turte nămol Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%
													473-Siloz depozitare turte nămol Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%
													268-Stație dozare chimică Lucrări civile: 95,00% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 96,3%

22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 98% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 94%

24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare												Lucrări civile: 81% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 89,0%
25	550 Flacăra de biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare			Munc. calificați-2 Total-2 -Lucrări de curățenie -Lucrări de pompare a apei	Munc. calificați-2 Total-2 -Lucrări de curățenie -Lucrări de pompare a apei -Lucrări de spargere a betonului	Munc. calificați-4 Total-4 Lucrări de curățenie. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de spargere a betonului.							Lucrări civile: 67% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 71%
27	501 Clădire biogaz												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: -9% Total obiectiv: 95%
28	Lucrări la rețele		Supr. de șantier-1 Munc. calificați-2 Total - 3 -Lucrări de betonare lângă ob. 230	Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 2 Munc. calificați-7 Total - 10 -Lucrări de demontare a cofrajului lângă ob. 230 -Lucrări de pompare a apei lângă ob. 441 -Lucrări de săpare a canalului lângă ob. 441	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-5 Total - 6 -Lucrări de sudare a conductei de polietilenă lângă ob. 441 -Lucrări de instalare a tubului de protecție	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-9 Total-11 Lucrări de pozare a rețelelor.	Excavator-1 Bobcat-1 Total-2	Excavator-1 Bobcat-1 Total-2	Excavator-1 Bobcat-1 Total-2	Excavator-1 Total-1		Lucrări civile: 75% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 75%	
Total munc./echip.		25	38	45	48		3	10	6	6	5		

Mediu ech.