

Ziua		12.04.2021	13.04.2021	14.04.2021	15.04.2021	16.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	14.04.2021	15.04.2021	16.04.2021	Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare				Nr. de echipament							
1	230-Decantoare primare												Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 90,0% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 90,8%
3	Clădire de pretratare	Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire.											217-Debitmetru intrare Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
													218-Camera by-pass debitmetru intrare Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
		Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-7 Total-8 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de curățire înăuntrul clădirii. Lucrări de montare a căilor de rulare.	Man. de proiect-1 Supr.de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificați-7 Total-11 Confecționare și montaj conducte. Lucrări de curățire înăuntrul și înafara clădirii.	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-9 Total-10 Lucrări de curățire înăuntrul și înafara clădirii. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de montare a căilor de rulare.	Munc. calificați-6 Total-6 Lucrări de curățire înăuntrul și înafara clădirii. Lucrări de montare a căilor de rulare.	Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-4 Total-6 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich.	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Mecanism cu braț articulat-1 Total-2	224-Clădire pretratare mecanică Lucrări civile: 96,8% Lucrări mecanice: 94,5% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 84,3%		
											205-Stația recepție nămoluri fecaloide Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,5%		

												216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,5%
4	223-Clădirea de admisie	Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-18 Total-21 Lucrări de curățire. Lucrări de tencuială a pereților. Lucrări de armare și cofrare a pereților la căminul nr. 3. Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzilor, coloanelor și plăcii superioare. Lucrări de betonare a plăcii superioare la căminul nr. 1. Lucrări de montare a structurii metalice.	Supr.de șantier-1 Munc. calificați-15 Total-16 Lucrări de curățire. Lucrări de tencuială a pereților. Lucrări de armare și cofrare a pereților la căminul nr. 3. Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de spargere a betonului la căminul nr. 2. Lucrări de pompare a apei la căminul nr. 3.	Op. de mecanisme -2 Munc. calificați-13 Total-15 Lucrări de curățire înăuntrul și înafara clădirii. Lucrări de tencuială a pereților. Lucrări de armare și cofrare a pereților la căminul nr. 3. Lucrări de spargere a betonului la căminul nr. 2. Lucrări de pompare a apei înăuntrul clădirii.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme -1 Munc. calificați-18 Total-20 Lucrări de curățire înăuntrul și înafara clădirii. Lucrări de tencuială a pereților. Lucrări de spargere a betonului la căminul nr. 2. Lucrări de pompare a apei la căminul nr. 2. Lucrări de armare a pereților la căminul nr. 3.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme -3 Munc. calificați-17 Total-21 Lucrări de curățire înăuntrul și înafara clădirii. Lucrări de tencuială a pereților. Lucrări de spargere a betonului la căminul nr. 2. Lucrări de armare și cofrare a pereților la căminul nr. 3. Lucrări de betonare la căminul nr. 3. Lucrări de dezasamblare a schelelor. Lucrări de dezasamblare a cofrării coloanelor și grinzilor.	Macara-1 Mixer de beton-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-2	Excavator-1 Total-1	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Mixer de beton-1 Total-3	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 79,8% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 68,5% Total obiectiv: 69,6%	
			Supr. de șantier-1 Geodezist-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-4 Total-8 Lucrări de săpare a gropii pentru fundație. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-4 Total-5 Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. calificat-4 Total-9 Lucrări de betonare a plăcii de fundație. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă.		Excavator-1 Autobasculantă-1 Total-2		Excavator-2 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-4	600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 14% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%		
5	510-Rezervor biogaze	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei și nămolului.			Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei și nămolului.							Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	
											470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%	
											473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%	
6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică				Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de montare a schelelor. Lucrări de curățire în jurul clădirii.	Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de montare a schelelor.					268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 90,10% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 95,7%	

												449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 83% Total obiectiv: 99,0%
												446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 78% Total obiectiv: 98,7%
7	465-Clădire tratare nămol	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de betonare a parapetului.	Munc. calificați-4 Total-4 Lucrări de dezasblare a cofrării parapetului. Lucrări de curățire. Lucrări de montare a plăcii metalice. Lucrări de montare a sistemului de drenaj.	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-4 Total-7 Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii. Lucrări de montare a plăcilor metalice.		Mecanism cu braț articulat-1 Total-1		Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-2			Lucrări civile: 95,20% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 94,5% obiectiv: 99,0%
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat							-	-				Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,0%
9	420-Digestor anaerob	Munc. calificat-11 Total-11 Lucrări de montare a termoizolației la 420.1.	Munc. calificat-10 Total-10 Lucrări de montare a termoizolației la 420.1.	Munc. calificat-11 Total-11 Lucrări de montare a termoizolației la 420.1.		Munc. calificat-11 Total-11 Lucrări de dezasblare a schelelor la 420.1.		-	-				Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 98,6% Lucrări electrice/SCADA: 76,0% Total obiectiv: 91,4%

10	260-Decantoare secundare	Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-6 Total-9 Lucrări de tăiere a țevii. Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei și nămolului.	Man. de proiect-1 Supr.de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificat-12 Total-20 Instalarea echipamentului mecanic: stăvile, 260.6. Lucrări de curățire. Lucrări de dezasamblare a cofrării. Lucrări de montare a canalelor prefabricate.	Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-10 Total-12 Lucrări de curățire. Lucrări de montare a canalelor prefabricate. Lucrări de cofrare și armare a conexiunilor canalelor.		Munc. calificat-6 Total-6 Munc. calificat-6 Lucrări de curățire. Lucrări de armare a conexiunilor canalelor la 260.6, 260.4	Camion cu manipulator-1 Excavator-1 Încărcător frontal-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Încărcător frontal-1 Total-3	Excavator-1 Macara-1 Total-2					Lucrări civile: 96,0% Lucrări mecanice: 88,6% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% Total obiectiv: 78,5%
11	240-Bazine de aerare													Lucrări civile: 95,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 99,8%
12	255- Stația pentru suflante							-	-					Lucrări civile: 92% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 94,0%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	Munc. calificat-5 Total-5 Lucrări de montare a suporturilor. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire.	Man. de proiect-1 Supr.de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificați-7 Total-11 Instalarea conductelor de refluxare RAS și SAS. Lucrări de montare a suporturilor.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a suporturilor. Lucrări de curățire.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a suporturilor. Lucrări de curățire.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-3 Total-4 Lucrări de montare a suporturilor. Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului.								Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 93,2% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 97,5%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar							-	-					Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%

15	431-Îngroșător nămol primar												Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 43%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 65%

19	440 Stație de pompare de nămol primar												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 68,5%
20	262 Cămin colectare efluent final												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% 50%

24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 55%	Total
25	550 Flacăra de biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%	
26	208 Camera de intrare												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 35%	
27	501 Clădire biogaz												Lucrări civile: -% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: -% obiectiv: 76%	Lucrări Total
Total munc./echip.		68	72	63	45	59	6	3	7	3	9			