

N/o.	Ziua	15.03.2021	16.03.2021	17.03.2021	18.03.2021	19.03.2021	15.03.2021	16.03.2021	17.03.2021	18.03.2021	19.03.2021	Obiective	Progres cumulativ
	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament						
1	230-Decantoare primare												Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 90,0% Lucrări mecanice: 94% Lucrări electrice/SCADA: 81,0% Total obiectiv: 87,0%
3	Clădire de pretratare											Excavator-1 Total-1	217-Debitmetru intrare Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
													218-Camera by-pass debitmetru intrare Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
		Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-9 Total-12 Lucrări de curățire. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich.	Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-10 Total-13 Lucrări de curățire. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de spargere a betonului.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire înăuntrul clădirii.	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-4 Total-6 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich.	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-7 Total-9 Lucrări de montare a panourilor de montare a suporturilor.	Macara-1 Mecanism cu braț articulată-1 Total-2	Macara-1 Mecanism cu braț articulată-1 Camion cu manipulator-1 Total-3	Autobasculantă-1 Macara-1 Mecanism cu braț articulată-1 Total-3	Mecanism cu braț articulată-1 Macara-1 Total-2	Mecanism cu braț articulată-1 Macara-1 Total-2	224-Clădire pretratare mecanică Lucrări civile: 96,73% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 81,8%	
4	223-Clădirea de admisie											205-Stația recepție nămoluri fecaloide Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,5%	
												216- debitmetru apa brută Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 87,5%	
		Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-17 Total-20 Lucrări de armare și plăcii de fundație. Lucrări de pregătire a armăturilor. Lucrări de curățire în jurul obiectivului. Lucrări de nivelare și compactare cu nisip și piatră spartă.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-15 Total-19 Lucrări de armare și betonare a plăcii de fundație. Lucrări de betonare a grinzilor. Lucrări de cofrare și betonare a coloanelor. Lucrări de cofrare a canalului căminului. Lucrări de armare a parapetului.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-4 Munc. calificați-24 Total-29 Lucrări de armare și cofrare a pereților. Lucrări de cofrare a canalului la cămin. Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de montare a schelelor. Lucrări de pregătire a armăturilor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-15 Total-18 Lucrări de armare și cofrare a pereților. Lucrări de pregătire a armăturilor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-15 Total-38 Lucrări de cofrare și betonare a pereților (parapet). Lucrări de dezasblare a cofrării grinzilor și coloanelor. Lucrări de pregătire pentru zidărie.	Camion cu manipulator-1 Incărcător frontal-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total-3	Incărcător frontal-1 Macara-1 Excavator-1 Mecanism cu braț articulată-1 Total-4	Incărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Incărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	223-Clădirea de admisie Lucrări civile: 79,2% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 68,5% Total obiectiv: 69,1%	

													600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 25%			
5	510-Rezervor biogaze													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	Lucrări Total		
6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică												470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%	Lucrări		
														473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 96,7%	Lucrări Total	
			Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de tratare a suprafețelor fundației și pereților.												268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 90,0% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 92,1%	
															449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 83% Total obiectiv: 98,9%	Lucrări
															446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 76% Total obiectiv: 98,5%	Lucrări Total
7	465-Clădire tratare nămol	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-9 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de compactare și nivelare cu piatră spartă.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-7 Total-10 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de cofrare, armare și betonare a pereților fundației. Lucrări de curățire înăuntru clădirii.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-8 Total-11 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de dezasblare a cofrării a pereților fundațiilor. Lucrări de prefărire a armărilor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-9 Total-12 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de compactare și nivelare cu piatră spartă. Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii.	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-8 Total-10 Lucrări de montare a unghiurilor din interior. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de vopsire a construcției metalice.	Mecanism cu braț articulată-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Mecanism cu braț articulată-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Mecanism cu braț articulată-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Mecanism cu braț articulată-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Mecanism cu braț articulată-1 Camion cu manipulator-1 Total-2		Lucrări civile: 95,1% Lucrări mecanice: 89,5% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 97,6%				
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat													Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,0%			
9	420-Digestor anaerob	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-7 Total-8 Lucrări de montare a schelelor.	Munc. calificați-7 Total-7 Lucrări de montare a schelelor.	Munc. calificați-7 Total-7 Lucrări de montare a schelelor.	Munc. calificați-7 Total-7 Lucrări de montare a schelelor.		Excavator-1 Total-1							Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 98,6% Lucrări electrice/SCADA: 70,0% Total obiectiv: 89,7%			
10	260-Decantoare secundare		Supr. de șantier-1 Munc. calificați-5 Total-6 Lucrări de cofrare a grinzilor la 260.6. Lucrări de tratare a suprafețelor.	Op. mecanisme-1 Munc. calificați-2 Total-3 Lucrări de tăiere a țevilor.	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de tăiere a țevii. Lucrări de curățire.					Camion cu manipulator-1 Total-1				Lucrări civile: 96,0% Lucrări mecanice: 88,5% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% Total obiectiv: 78,4%			

11	240-Bazine de aerare																				Lucrări civile: 95,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 99,8%
12	255- Stația pentru sulfante																				Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 93,5%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de montare a suporturilor.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. admn.-1 Munc. calificați-9 Total-13 Lucrări de montare a suporturilor. Continuare producere a conductei de refulare RAS.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. adm.-1 Munc. calificați-11 Total-15 Lucrări de montare a suporturilor. Lucrări pregătitoare pentru instalarea conductelor de refulare RAS.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-7 Total-10 Lucrări de montare a suporturilor. Producere accesorii pentru conducta de refulare RAS.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a suporturilor.															Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 93,2% Lucrări electrice/SCADA: 97,5% Total obiectiv: 97,5%
14	444- Stație de pompare spumă decantor primar																				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%
15	431-Îngroșător nămol primar																				Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 43%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar																				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. adm.-1 Munc. calificați-8 Total-12 Lucrări pregătitoare pentru instalarea echipamentului de control al mirosului.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. adm.-1 Munc. calificați-8 Total-12 Instalarea rezervoarelor de dezodorizare pe platformă 600.2 și a tancurilor chimice la obiectul 268.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. adm.-1 Munc. calificați-5 Total-9 Instalarea rezervoarelor de dezodorizare și a accesoriilor.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. adm.-1 Munc. calificați-4 Total-8 Continuare instalare a accesoriilor pentru unitatea de dozare chimicale.																Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 65%
19	440 Stație de pompare de nămol primar																				Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 68,5%

