

| Ziua | | 24.05.2021 | 25.05.2021 | 26.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | 26.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Obiective | Progres cumulativ |
|------|--------------------------|---|---|--|---|--|--|------------|--|--|--|---|--|
| N/o. | Obiectivul în lucru | Nr. de muncitori /Activități în derulare | | | | | Nr. de echipament | | | | | | |
| 1 | 230-Decantoare primare | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1% |
| 2 | 423- Clădire fermentator | | | | Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a suporturilor. | | | | | | | | Lucrări civile: 90,2% Lucrări mecanice: 98,7% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 92% |
| 3 | Clădire de pretratare | | | | | | | | | | | 217-Debitmetru intrare | Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4% |
| | | | | | | | | | | | | 218-Camera by-pass debitmetru intrare | Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4% |
| | | Munc. calificați-6 Total-6 Lucrări de curățire înăuntrul clădirii. Lucrări de nivelare a pereților. Lucrări de montare a suporturilor pentru țevi. Lucrări de săpare a canalului. | Munc. calificați-7 Total-7 Lucrări de curățire înăuntrul clădirii. Lucrări de nivelare a pereților. Lucrări de montare a suporturilor pentru țevi. Lucrări de montare a plăcii metalice a soclului. Lucrări de montare a vatei minerale. | Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de curățire înăuntrul clădirii. Lucrări de nivelare a pereților. Lucrări de montare a suporturilor pentru țevi. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. | Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-4 Total-6 Lucrări de astupare a golurilor. Lucrări de montare a suporturilor. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. | Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de montare a suporturilor. | Mecanism cu braț articulat-1 Total-1 | | Rolă cu roțile netede-1 Excavator-1 Total-2 | Rolă cu roțile netede-1 Excavator-1 Total-2 | 224-Clădire pretratare mecanică | Lucrări civile: 96,95% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 87,4% | |
| | | | | | | | | | | | 205-Stația recepție nămoluri fecaloide | Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,5% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | 216- debitmetru apa brută | Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,5% |
| 4 | 223-Clădirea de admisie | Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de pregătire pentru instalarea penourilor de tip sandwich. | Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-4 Total-6 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. | Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de spargere a betonului pentru montarea stăvilarelor. | Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-7 Total-8 Lucrări de tăiere a construcției metalice. Lucrări de astupare a golurilor. Lucrări de spargere a betonului. | Op. de mecanisme-4 Munc. calificați-9 Total-13 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de curățire. | Mecanism cu braț articulat-1 Total-1 | Mecanism cu braț articulat-1 Macara-1 Total-2 | Mecanism cu braț articulat-1 Macara-1 Total-2 | Mecanism cu braț articulat-1 Total-1 | Mecanism cu braț articulat-1 Macara-1 Autobasculantă-1 Excavator-1 Total-4 | 223-Clădirea de admisie | Lucrări civile: 81,0% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 81,0% Total obiectiv: 79,5% |
| | | Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-12 Total-15 Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de armare a pereților. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. | Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificat-11 Total-15 Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de armare a pereților. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. | Supr. de șantier-1 Munc. calificat-11 Total-12 Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de armare a plăcii de fundație. | Op. de mecanisme-4 Munc. calificați-9 Total-14 Lucrări de betonare a pereților și a plăcii de fundație. | Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. calificat-9 Total-14 Lucrări de betonare a pereților și a plăcii de fundație. | Încărcător frontal-1 Excavator-1 Total-2 | Încărcător frontal-1 Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Total-3 | | | Pompă de beton-1 Mixer de beton-3 Total-4 | 600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratate) | Lucrări civile: 27% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 37% |
| 5 | 510-Rezervor biogaze | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 88,5% |
| | | | | - | | | | | | | | | 470-Zona depozitare turte nămol Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81% |
| 6 | Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică | | | Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-1 Total-2 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă a plăcii de fundație. | | | | | | Încărcător frontal-1 Total-1 | | | 473-Siloz depozitare turte nămol Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5% |
| | | | | | | | | | | | | | 268-Stație dozare chimică Lucrări civile: 90,10% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 95,7% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | 449-Rezervor stocare nămol fermentat | Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 83% Total obiectiv: 99,0% |
| | | | | | | | | | | | 446-Rezervor amestec nămol | Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 78% Total obiectiv: 98,7% |
| 7 | 465-Clădire tratare nămol | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 95,20% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 96,0% obiectiv: 99,2% |
| 8 | 445-Stația de pompare nămol primar îngroșat | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,0% |
| 9 | 420-Digestor anaerob | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 78,0% Total obiectiv: 92,6% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|
| 10 | 260-Decantoare secundare | Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-7 Total-9 Lucrări de curățire la 260.4, 260.6. Lucrări de pompare a apei și a nămolului. Lucrări de spargere a betonului la 260.4. | Supr. de șantier-1 Munc. calificați-10 Total-11 Lucrări de curățire la 260.4. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.4. Lucrări de spargere a betonului la 260.4. | Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-4 Total-6 Lucrări de curățire la 260.4. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.4. Lucrări de spargere a betonului la 260.4. | Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-8 Total-14 Lucrări de curățire la 260.4. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.4. Lucrări de spargere a betonului la 260.4. Lucrări de astupare a golurilor. Lucrări de montare a cablului. Lucrări pregătitoare pentru instalarea deversoarelor pe canalul de apă decantată a decantorului. | Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de curățire la 260.4. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.4. Lucrări de montare a cablului. Lucrări de descărcare a echipamentului. | Camion cu manipulator-1 Total-1 | | Camion cu manipulator-1 Total-1 | Camion cu manipulator-1 Total-1 | Camion cu manipulator-1 Total-1 | | Lucrări civile: 96,0% Lucrări mecanice: 90,0% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% Total obiectiv: 78,7% |
| 11 | 240-Bazine de aerare | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 95,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 99,8% |
| 12 | 255- Stația pentru suflante | | | | | | | - | - | | | | Lucrări civile: 92% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 97,0% |
| 13 | 441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur | Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a țevilor. | | Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de tăiere a podului. Lucrări de spargere a betonului pentru montarea țevii. | Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de spargere a betonului pentru montarea țevii. | | | | | | | | Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 99,2% |
| 14 | 444-Stație de pompare spumă decantor primar | | | | | | | - | - | | | | Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 15 | 431-Îngroșător nămol primar | Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de cofrare a pereților cu înclinare către nucleul central. | | | | Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de betonare a pereților cu înclinare către nucleul central. | | | | | | | | Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5% |
| 16 | 503 Sistem desulfurare biogaz | | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 43% |
| 17 | 447 Stație pompare spumă decantor secundar | | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 93,5% |
| 18 | 600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol) | | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 65% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 19 | 440 Stație de pompare de nămol primar | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 68,5% |
| 20 | 262 Cămin colectare efluent final | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 15% |
| 21 | 231 Camera de distribuție a decantoarelor primare | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 94% |
| 22 | 234 Cămin colectare efluent primar | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 12% |
| 23 | 734 Zona depozitare containere | Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-9 Lucrări de descărcare a camioanelor. Lucrări de curățire în jurul obiectului. Lucrări de acoperire a echipamentului cu folie de plastic. | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% 50% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|----|---|---|---|---|---|--|--|
| 24 | 261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 56% |
| 25 | 550 Flacăra de biogaz | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86% |
| 26 | 208 Camera de intrare | Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei. | | Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei. | | | | | | | | | Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 35% |
| 27 | 501 Clădire biogaz | Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Munc. calificați-4 Total-7 Continuare instalare a țevilor de gaz și a accesoriilor în intervalul clădirii de biogaz. | Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administr.-1 Munc. calificați-4 Total-9 Continuare instalare a țevilor de gaz și a accesoriilor în intervalul clădirii de biogaz. | Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administr.-1 Munc. calificați-4 Total-9 Continuare instalare a țevilor de gaz și a accesoriilor în intervalul clădirii de biogaz. | Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administr.-1 Munc. calificați-4 Total-9 Continuare instalare a țevilor de gaz și a accesoriilor în intervalul clădirii de biogaz. | | | | | | | | Lucrări civile: -% mecanice: 96% electrice/SCADA: -% obiectiv: 82% Lucrări Total |
| Total munc./echip. | | 48 | 48 | 49 | 40 | 42 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | | |