

N/o.	Zona	Nr. de muncitori / Activități în derulare								Nr. de echipament		Obiective	Progres cumulativ		
		25.01.2021	26.01.2021	27.01.2021	28.01.2021	29.01.2021	30.01.2021	31.01.2021	01.02.2021	02.02.2021	03.02.2021				
1	230-Decantare primare	-								-			Lucrări civile: 96,5 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% <b>Total obiectiv: 85,1%</b>		
2	423- Clădire fermentator	Munc. Calificați-2 Total-2 Lucrări de borcotare a pereților.	-								-			Lucrări civile: 60,4% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 71,0% <b>Total obiectiv: 66,0%</b>	
3	Clădire de pretratare												217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% <b>Total obiectiv: 30,4%</b>	
														218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% <b>Total obiectiv: 46,4%</b>
		Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. Calificați-15 Total-18 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de cofrare și armare a parapetului pentru calea rulantă. Lucrări de curățire în jurul obiectivului. Lucrări de dezasamblare a cofrării canalului plăcii de fundație și parapetului căii de rulare.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-5 Munc. Calificați-18 Total-24 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de cofrare și armare a parapetului pentru calea rulantă. Lucrări de curățire în jurul obiectivului. Lucrări de dezasamblare a cofrării canalului plăcii de fundație și parapetului căii de rulare.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. Calificați-17 Total-21 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de betonare a parapetului. Lucrări de curățire în jurul obiectivului.	Op. de mecanisme-1 Munc. Calificați-4 Total-5 Activități în derulare Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de curățire în jurul obiectivului.	Supr. de șantier-1 Geodeziști-1 Op. de mecanisme-4 Munc. Calificați-12 Total-18 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de curățire în jurul obiectivului.	Camion cu manipulator 1 Încărcător frontal-1 Total-2	Camion cu manipulator-2 Încărcător frontal-1 Camion cu braț articulat-1 Macara-1 Total-5	Camion cu manipulator-2 Mixer de beton-1 Camion cu braț articulat-1 Total-3	Macara-1 Total-1	Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Camion cu braț articulat-1 Încărcător frontal-1 Total-4	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 96,6% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 63% <b>Total obiectiv: 81,6%</b>		
															205-Stația recepție nămolului fecaloid
														216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 52% <b>Total obiectiv: 75,5%</b>
4	223-Clădirea de admisie													228-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 70,1% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 68,5% <b>Total obiectiv: 66,1%</b>
		Supr. de șantier-1 Munc. Calificați-9 Total-10 Lucrări de curățire în jurul obiectivului. Lucrări de pregătire a armaturilor și grinzilor. Lucrări de cofrare și armare a grinzilor și coloanelor.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. Calificați-11 Total-16 Lucrări de curățire în jurul obiectivului. Lucrări de betonare a coloanelor și grinzilor. Lucrări de pompare a apei.		Supr. de șantier-1 Munc. calificați-8 Total-9 Lucrări de curățire înăuntrul și înafara obiectivului. Lucrări de montare a îngrădirilor. Lucrări de pompare a apei.			Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Încărcător frontal-1 Total-4		Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Macara-1 Total-2				



11	240 Bazine de aerare					Supr. de pantier-1 Munc. calificat-5 Total:6 Lucrări de curățire a canalelor de nămol și nisip. Lucrări de pompare a apei.												Lucrări civile: 61,6% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 93% Total obiectiv: 99,5%	
12	235- Stația pentru sulfunde																		Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 97% Total obiectiv: 92%
13	441- Stația de pompare a nămolului activ în surplus și retur	Munc. calificat-2 Total:2 Lucrări de curățire. Lucrări de țiere a țevii.	Manager de proiect-1 Supr. de pantier-1 Inginer-1 Personal adm.-1 Munc. Calificat-5 Total:9 Adaptarea instalației existente pentru a conecta noile țevi SAS.			Manager de proiect-1 Supr. de pantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificat-8 Total:12 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Adaptarea instalației existente pentru a conecta noile țevi SAS. Instalarea conexiunilor flexibile pe țevile de sucțiune ale pompelor SAS.												Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 97% Total obiectiv: 96,0%	
14	444 Stația de pompare spumă decantor primar																		Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%
15	433.Ingrositor nămol primar																		Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																		Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar																		Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																		Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%

