

**EXDRUPO**Exploatarea drumurilor și
podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 06.07.2022:

Salubritate mecanizată: Dr. Viilor, str. Spicului, str. L. Kaczynski, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. Pietrarilor, șos. Hîncești, str. Ialoveni, str. Sihastrului.

Stropirea părții carosabile: bd. Gagarin, str. Ciuflea, bd. Șt. cel Mare, bd. Negruzzi, bd. D. Cantemir, str. P. Halippa, str. Ismail, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. Grenoble, str. Miorița, str. V. Alecsandri.

Frezarea părții carosabile: bd. Dacia- 16 m².

Amenajarea beton asfaltic: bd. Dacia- 17,56 m², 16 m²(trotuar).

Amenajarea pietrișului: bd. Dacia- 4 t.

executate 06-07.07.2022(în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Ismail, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, bd. Șt. cel Mare, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. A. Gării, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, Viaduc, str. București.

Spălarea părții carosabile: bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. București, str. Pușkin, bd. Șt. cel Mare, str. V. Alecsandri, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, bd. D. Cantemir.

planificate 07.07.2022:

Amenajarea pietrișului: bd. Dacia.

Amenajarea beton asfaltic: bd. Dacia.

sect. Buiucani:

executate 06.07.2022:

Salubritate mecanizată: str. M. Viteazul, str. Șciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. Constituției, str. Cornului, str. T. Vladimirescu, str. 27 Martie.

Stropirea părții carosabile: bd. Șt. cel Mare, str. M. Viteazul, C. Ieșilor, str. H. Coandă, str. Ghidighici.

Excavare/transportare gunoi: str. Ghidighici- 3 curse.

Amenajarea pietrișului: str. Ghidighici-179,9 t.

executate 06-07.07.2022(în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Columna, str. Mit. Dosoftei, bd. Șt. cel Mare, P.M.A.N., Piața D. Cantemir, str. Bodoni, str. București, str. Mateevici.

planificate 07.07.2022:

Excavare/Evacuare gunoi: str. Ghidighici.

Amenajarea pietriș: str. Ghidighici.

Montarea borduri: str. Ghidighici.

sect. Rîșcani:

executate 06.07.2022:

Stropirea părții carosabile: str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod, C. Orheiului, bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, str. Pușkin, str. Socoleni.

Salubritate mecanizată: str. Petricani, str. Doina, str. Mircești, str. Albișoara, str. T. Vladimirescu, str. Dimo, str. Florilor, str. Studenților, str. Ceucari, C. Orheiului.

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova- 630 m².

Demolare betonului manual: str. Socoleni(str. Ceucari- C. Orheiului)- 1,5 m³.

Excavare solului: str. Socoleni(str. Ceucari- C. Orheiului)- 2 curse.

Montare borduri: str. Socoleni(str. Ceucari- C. Orheiului)- 20 buc.

planificate 07.07.2022:

Excavare/ evacuare gunoi: str. Socoleni(str. Ceucari- C. Orheiului).

Amenajarea pietriș: str. Socoleni(str. Ceucari- C. Orheiului).

Montare borduri: str. Socoleni(str. Ceucari- C. Orheiului).

sect. Botanica:

executate06.07.2022:

Salubritatea mecanizată: str. Gr. Botanică, bd. Dacia- Aeroport, str. Pădurii, str. Salcîmilor.

Spălarea părții carosabile: bd. Decebal, str. V. Crucii, str. Grenoble, str. Burebista, str. Independenței, bd. Dacia, Viaduc.

Salubritatea pasajelor subterane: Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m2, șos. Muncești, 800- 250 m2, bd. Dacia –Aeroport-250 m2.

Excavare/Evacuare gunoi: str. Sarmizegetusa - 2 curse.

Montarea borduri: str. Sarmizegetusa-94 buc.

Profilarea acostamentului: str. Aeroportului(Dr. Vechi)- 500 m2.

Planificate07.07.2022:

Frezarea părții carosabile: str. Sarmizegetusa.

Montarea borduri: str. Sarmizegetusa.

Excavare/evacuare gunoi: str. Sarmizegetusa.

sect. Ciocana:

Executate06.07.2022:

Stropirea străzilor: str. V. lui Vodă, str. A. Russo, bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu.

Salubritatea manuală: bd. Renașterii -1 cursă.

Excavare/ transportare gunoi: bd. Renașterii -3 curse.

Săpătură manuală: bd. Renașterii -1,5 m3.

Demontarea bordurilor: bd. Renașterii -43 buc.

Montarea bordurilor: bd. Renașterii -66 buc.

Amenajare pietriș: bd. Renașterii - 15 t.

executate 06-07.07.2022(în noapte):

Spălarea părții carosabile: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Voluntarilor, str. P. Înalt, str. Otovasca, str. M. Drăgan, str. M. Manole.

Salubritatea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

planificate07.07.2022:

Amenajarea pietrisului: bd. Renașterii.

Montarea borduri: bd. Renașterii.

sect. OCR:

Executate06.07.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: str. Codru -4 buc., str. I. Buzdugan -2 buc.

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru -6 buc., sect. Buiucani -5 buc.

Aplicarea marcajului rutier: str. Codru -12 m2.

executate 06-07.07.2022(în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: bd. M. cel Bătrîn -380 m2.

Planificate07.07.2022:

Aplicarea marcajului rutier: bd. M. cel Bătrîn.

Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Deservirea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate06.07.2022:

Reparația canalizării pluviale: str. M. Viteazul- 4 recept. rid., 8 recept. inst., 3 m3 dezb./ bet., 3 m3 sap. man., 1 m3 beton.

Curățirea canalizării pluviale: str. Milano -6 buc., str. Călărași -6 buc., str. M. Viteazul -8 buc., 2 curse gunoi.

Verificarea canalizării pluviale: str. Ismail.

Planificate 07.07.2022:

Reparația canalizării pluviale: str. M. Viteazul.

Curățirea canalizării pluviale: bd. Renașterii

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 06.07.2022:

Transportarea gunoi: str. Saharov -8,5 t.

Săpătură mecanizată: str. Saharov -7,5 m3.

Amenajarea pietriș: str. Saharov -6 t.

Montare pavaj: str. Saharov -52 m2.

Reparația canalizării pluviale: str. Saharov -3 fnt. rid.

Planificate 07.07.2022:

Montare pavaj: str. Saharov.

Amenajarea pietriș: str. Saharov.

Excavare/ evacuare gunoi: str. Saharov.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 06.07.2022:

Salubritatea manuală: str. Doina, 201- 1 cursă.

Frezarea părții carosabile: str. Doina, 201- 40 m2.

Amenajarea beton asfaltic: str. Doina, 201- 95 m2 str. egaliz. b/a mășcat.

Amenajarea pietriș: str. Doina, 201- 20t.

planificate 07.07.2022:

Amenajarea beton asfaltic: str. Doina, 202.

