

**EXDRUPO**Exploatarea drumurilor și
podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 07.06.2022:

Salubritate mecanizată: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculet, str. Testemițanu, str. G. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. C. Vîrnav, str. Ungureanu, str. Korolenco, str. Lomonosov, str. Grenoble, str. Miorița, str. Costiujeni.

Excavare/ Transportare gunoi: bd. Dacia- 2 curse.

Săpătură manuală: bd. Dacia- 1 m³.

Montarea borduri: bd. Dacia- 13 buc.

Montarea zidării: bd. Dacia- 17 buc.

Amenajare pietriș: bd. Dacia- 3,5 t.

Dezbaterea beton manual: bd. Dacia- 2 m³.

Frezarea părții carosabile: bd. Dacia- 180 m².

executate 07-08.06.2022 (în noapte):

Frezarea părții carosabile: bd. Dacia- 800 m².

planificate 08.06.2022:

Frezarea părții carosabile: bd. Dacia.

Demolare beton: bd. Dacia.

Amenajare beton asfaltic: bd. Dacia.

sect. Buiucani:

executate 07.06.2022:

Salubritate mecanizată: str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. 27 Martie, str. I. Creangă, str. E. Coca, str. Belinski, str. T. Vladimirescu, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu.

Salubritate manuală: str. 27 Martie- 3 curse.

Frezarea părții carosabile: str. 27 Martie- 350.

Dezbaterea beton: str. 27 Martie- 1 m³.

Excavare/ Transportarea gunoi: str. 27 Martie- 1 cursă.

Nivelarea fundației: str. 27 Martie-19 m².

Amenajarea pietriș: str. 27 Martie- 4,3 t.

Montarea borduri: str. 27 Martie- 38 buc.

Compactarea fundației: str. Ghidighici (parcare) -700 m².

Planificate 08.06.2022:

Salubritate manuală: str. 27 Martie.

Frezarea părții carosabile: str. 27 Martie.

Demolare b/a uzat: str. 27 Martie.

Amenajare pietriș: str. 27 Martie.

Amenajare inveliș asfaltic: str. 27 Martie.

sect. Rîșcani:

executate 07.06.2022:

Salubritate mecanizată: str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Ceucari, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu, str. Petricani, str. Mircești.

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova- 630 m².

Salubritate manuală: C. Moșilor -1 cursă.

Amenajarea pietriș: C. Moșilor –Renașterii -2,7 t.

executate 07-08.06.2022 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. T. Vladimirescu, str. Dimo, str. Florilor, str. Studenților, C. Orheiului, str. Petricani, str. Doina.

Spălarea părții carosabile: bd. Gr. Vieru, str. Tănase, str. Bodoni, str. Pușkin, str. Albișoara, bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. B. Voievod, str. A. Russo, str. Ceucari.

[planificate 08.06.2022:](#)

*Amenajare înveliș asfaltic:*C. Orheiului.

sect. Botanica:

[executate 07.06.2022:](#)

Salubritizarea pasajelor subterane: Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m2, șos. Muncești, 800- 250 m2, bd. Dacia –Aeroport-250 m2.

Excavare/ Evacuarea gunoi: str. Sarmizegetusa- 3 curse.

Amenajareapietriș: str. Sarmizegetusa- 7 t.

Montarea borduri: str. Sarmizegetusa- 70 buc.

[planificate 08.06.2022:](#)

Amenajare pietriș: str. Sarmizegetusa.

*Montarea borduri:*str. Sarmizegetusa.

sect. Ciocana:

[executate06.06.2022:](#)

Salubritizarea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

Dezbaterea b/a uzat: str. Bodoni -1 m3, str. Pușkin -1 m3.

[executate 06-07.06.2022 \(în noapte\):](#)

Salubritizarea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

[executate07.06.2022:](#)

*Salubritizarea manuală:*str. V. lui Vodă-1 cursă.

Săpătură manuală: str. V. lui Vodă-1,5 m3.

Excavare/ Transportare gunoi: str. V. lui Vodă-3 curse.

Montarea zidării: str. V. lui Vodă-50 buc.

Amenajarea pietrișului: str. V. lui Vodă-32 t.

[executate 07-08.06.2022 \(în noapte\):](#)

Salubritizarea mecanizată: bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latina, str. Zadnipru, str. Vieru, str. Dumeniuc, str. Studenților, str. Sadoveanu.

[planificate08.06.2022:](#)

Amenajarea beton asfaltic(plombare): str. Pușkin.

sect. OCR:

[executate 07-08.06.2022 \(în noapte\):](#)

Aplicarea marcajului rutier: str. I. Creangă -110 m2, str. Gr. Botanică -490 m2.

[planificate 08.06.2022:](#)

Aplicarea marcajului rutier: str.Gr. Botanică, str. Hr. Botev.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

[executate07.06.2022:](#)

Curățirea canalizării pluviale: str. Podgorenilor (canal pluv.)

Reparația canalizării pluviale: bd. Decebal -16 m.l. frezare, 2 curse excav./ transp., 5 m3 sap. man., 2 m3 dezb. bet., bd. Dacia -5 recept., 1 cursă gunoi.

Verificarea canalizării pluviale: șos. Muncești –Decebal.

[planificate 08.06.2022:](#)

Curățirea canalizării pluviale: bd. Decebal.

Reparația canalizării pluviale: bd. Dacia.

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):

[executate07.06.2022:](#)

*Săpătură mecanizată:*str. Saharov – 1,8 m3.

*Săpătură manuală:*str. Saharov – 0,5 m3.

Amenajarea pietriș: str. Saharov – 12,1 t.
Compactare manuală: str. Saharov – 6,7 m3.
Montarea zidării: str. Saharov – 43,67 buc.
Montarea borduri: str. Saharov – 8,4 buc.
Amenajarea beton: str. Saharov – 0,17 m3.

planificate 08.06.2022:

Montarea pavaj: str. Saharov.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

planificate 08.06.2022:

Amenajare înveliș asfaltic: C. Orheiului.

022 47 12 93

