



Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 18.05.2022:

Salubritate mecanizat: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. G. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. C. Vînav, str. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, str. Costiujeni, str. Korolenko, str. Lomonosov.

Salubritate manual: bd. Gagarin -1 cursă, bd. Șt. cel Mare -1 cursă.

Amenajare beton asfaltic: bd. Șt. cel Mare -0,9 t (str. egaliz. b/a fin), 14,5 m²(b/a fin), str. N. Gheorghiu -21 m²(lichidare b/a fin), str. Ciocîrliei -11 m² (lichidare b/a fin).

Dezbatere beton manual: bd. Șt. cel Mare -0,5 m³.

Frezare părții carosabile: bd. Șt. cel Mare -14,5 m²(p/c), 30 m²(denivelări).

executate 18-19.05.2022(în noapte):

Frezare părții carosabile: bd. Dacia- 800 m².

planificate 19.05.2022:

Frezare părții carosabile: bd. Dacia.

Dezbatere beton uzat: bd. Dacia.

sect. Buiucani:

executate 18.05.2022:

Salubritate mecanizat: str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. V. Lupu, str. Coca, str. Constituției, str. T. Vladimirescu, str. Cornului.

Salubritate manual: str. 27 Martie -1 cursă.

Amenajare platforme: str. 27 Martie - 40 m², str. Ghidighici- 1 200 m².

Compactare pietriș: str. 27 Martie -450 m².

Montare borduri: str. 27 Martie -5 buc.

Reparația canalizării pluviale: str. 27 Martie -1 fînt. inst., 2 inele. beton.

executate 18-19.05.2022(în noapte):

Salubritate mecanizat: C. Ieșilor, str. Mesager, Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

planificate 19.05.2022:

Excavare/Transportare gunoi: str. Ghidighici.

Amenajare beton asfaltic: str. 27 Martie.

sect. Rîșcani:

executate 18.05.2022:

Salubritate mecanizat: str. Petricani, str. Mircești.

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova- 630 m².

Salubritate manual: str. M. Viteazul – Zaikin -1 cursă.

Excavare sol: str. Lupan- Hotin(parcare) -9 curse.

Frezare părții carosabile: str. Lupan- Hotin(parcare) -20 m².

planificate 19.05.2022:

Excavare sol: str. Lupan- Hotin(parcare).

sect. Botanica:

executate 18.05.2022:

Amenajare pietriș: Viaduc(tr) -5 t.

Amenajarea beton asfaltic(b/a fin): Viaduc(tr) -137 m2.

Reparația canalizării pluviale: str. Cernăuți- 1 fînt. rid.

executate 18-19.05.2022(în noapte):

Salubritizarea mecanizată: bd. Decebal, str. Independenței, str. Burebista, str. Hr. Botev, șos. Muncești.

Spălarea părții carosabile: str. Zelinski, bd. Traian, bd. Decebal, str. Independenței, str. Titulescu, str.

Teilor, str. Hr. Botev, str. Burebista, șos. Muncești.

planificate 19.05.2022:

Amenajarea beton asfaltic : str. Cernăuți.

sect. Ciocana:

executate 18.05.2022:

Salubritizarea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. M. Spătaru.

Salubritizarea manuală: str. A. Russo -2 curse.

Excavarea/ Transportare gunoi: str. A. Russo -4 curse.

Amenajarea pietriș: str. A. Russo -42 t.

Săpătură manuală: str. A. Russo -3 m3.

Montarea zidării: str. A. Russo -35 buc.

Amenajarea b/a suprimat: str. N. Sulac -850 m2.

planificate 19.05.2022:

Amenajarea pietriș: str. A. Russo.

Montarea borduri: str. A. Russo.

Amenajarea beton asfaltic: str. A. Russo.

sect. OCR:

executate 18-19.05.2022(în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: bd. Șt. cel Mare- 880 m2.

Planificate 19.05.2022:

Aplicarea marcajului rutier: bd. Șt. cel Mare.

Deservirea indicatoarelor rutiere: bd. Șt. cel Mare.

Instalarea indicatoarelor rutiere: bd. Șt. cel Mare.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 18.05.2022:

Curățirea canalizării pluviale: bd. M. cel Bătrîn -4 buc., str. M. Manole -16 buc., str. Bucovina -6 buc., 1 cursă gunoi, str. 31 August 1989(spălare), str. Gh. Cașu, 20/3(spălare).

Reparația canalizării pluviale: str. Pușkin -4,1 t pietriș, 2 curse excav./ transp., 4 m3 sap. man., 2 m3 dezb., 10 m2 compact. sol, 4 elem. bet.

Verificarea canalizării pluviale: bd. M. cel Bătrîn.

planificate 19.05.2022:

Reparația canalizării pluviale: bd. Șt. cel Mare, str. Pădurii.

Curățirea canalizării pluviale: str. Bucovinei.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 18.05.2022:

Dezbaterea beton uzat: bd. Dacia -1,3 m3.

Demontarea borduri: bd. Dacia -25 buc.

Montarea borduri: d. Dacia -3 buc.(noi), 22 buc.(vechi)

Săpătură manuală: bd. Dacia -3 m3.

planificate 19.05.2022:

Montarea borduri: bd. Dacia (trotuar.)

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 18.05.2022:

Frezarea părții carosabile: str. N. Iorga- 31 August -350 m2.

Transportarea b/a suprimat: str. N. Iorga- 31 August -4 curse.

Montarea zidării: str. N. Iorga- 31 August -37 buc.

Excavarea gunoi: str. N. Iorga- 31 August -2 curse.

planificate 19.05.2021:

Amenajarea beton asfaltic: str. N. Iorga- 31 August.

