

**EXDRUPO**

Exploatarea drumurilor și podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 03.07.2023:

Excavarea solului: str. Poștei- 2 curse.

Salubritate manuală: str. Poștei -1 cursă.

Amenajarea pietrișului: str. Poștei -11,1 t.

Amenajare b/a suprimat: str. Poștei- 35,9 t.

Amenajare b/a: str. Poștei- 8,1 t str. egaliz.

executate 03-04.07.2023(în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. A. Gării, str. Ciuflea, Viaduc, str. Ismail, bd. Cantemir, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

planificate 04.07.2023:

Frezarea părții carosabile: str. Poștei.

Amenajare b/a: str. Poștei.

sect. Buiucani:

executate 02-03.07.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Columna, str. Mit. Dosoftei, Piața D. Cantemir, bd. Șt. cel Mare, P.M.A.N., str. Bodoni, str. București, str. Mateevici.

executate 03.07.2023:

Salubritate manuală: C. Ieșilor, str. Țărînei, str. O. Ghibu, str. N. Costin -1 cursă.

Amenajare b/a: str. O. Ghibu -20 m2, str. N. Costin -39 m2, str. Țărîni -13 m2, str. I. Neculce -5 m2, str-la. Călărași -1 m2.

Planificate 04.07.2023:

Salubritate manuală: Scuarul Catedralei.

Excavare/transportare gunoi: Scuarul Catedralei.

Frezarea b/a uzat: Scuarul Catedralei.

sect. Rîșcani:

executate 01.07.2023:

Salubritate pasaj subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2.

Salubritate mecanizată: str. Petricani, str. Mircești, str. Doina.

Stropirea părții carosabile: bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. B. Voievod, str. A. Russo, C. Orheiului, str. Socoleni, bd. Gr. Vieru.

executate 01-02.07.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Saharov, str. Braniștii, str. Albișoara, C. Orheiului, str. Petricani, bd. Renașterii.

executate 03.07.2023:

Salubritate pasaj subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2.

Salubritate mecanizată: str. Albișoara, C. Moșilor, str. Ceucari, str. T. Vladimirescu, str. Socoleni, str. Dimo, str. Florilor.

Excavare/transportare gunoi: str-la Sf. Andrei-5 curse.

Profilarea părții carosabile: str-la Sf. Andrei-520 m2.

executate 03-04.07.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. T. Vladimirescu, bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, str. Tănase, str. Bodoni, str. Pușkin, str. Ierusalim, str.P. Rareș, str. Petricani, C. Orheiului.

planificate 04.07.2023:

Salubritatea manuală: str-la Sf. Andrei.

Excavare/transportare gunoi: str-la Sf. Andrei.

Amenajarea pietrișului: str-la Sf. Andrei.

sect. Botanica:

executate 03.07.2023:

Salubritatea mecanizată: șos. Muncești, str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. Dacia, Viaduc.

Salubritatea pasajelor subterane: Viaduc (spitalul nr. 1) -320m², șos. Muncești, 800- 250m², bd. Dacia –Aeroport-250m².

Dezbaterea b/a uzat: str. V. Trandafirilor- 1,5 m³.

Reparația canalizării pluviale: str. V. Trandafirilor- 8 fînt. inst.

Amenajare b/a: str. V. Trandafirilor-4 t str. egaliz.

executate 03-04.07.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Decebal, bd. Dacia, Viaduc, str. Independenței, str. Teilor, str. Burebista.

planificate 04.07.2023:

Salubritatea pasajelor subterane: Viaduc (spitalul nr. 1), șos. Muncești, 800, bd. Dacia –Aeroport.

Dezbaterea b/a uzat: str. V. Trandafirilor.

Reparația canalizării pluviale: str. V. Trandafirilor.

Frezarea b/a uzat: Viaduc, bd. Traian, str. Gr. Botanică.

sect. Ciocana:

executate 02-03.07.2023:

Salubritate mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

Frezarea părții carosabile: bd. M. cel Bătrîn -1 600 m².

executate 03.07.2023:

Salubritate mecanizată: bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Ig. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. M. Sadoveanu, str. Studenților.

Salubritate manuală: bd. M. cel Bătrîn-2 curse.

Spăpătură manuală: bd. M. cel Bătrîn-1,5 m³.

Demolare beton: bd. M. cel Bătrîn- 3m³.

Amenajare pietriș: bd. M. cel Bătrîn-10 t.

Montare bordure: bd. M. cel Bătrîn- 50 buc.

executate 03-04.07.2023:

Salubritate mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. Bucovina.

Frezarea părții carosabile: bd. M. cel Bătrîn -1 500 m².

Planificate 04.07.2023:

Dezbaterea b/a uzat: bd. M. cel Bătrîn.

Amenajarea pietrișului: bd. M. cel Bătrîn.

Montare bordure: bd. M. cel Bătrîn.

sect. OCR:

executate 30.06-01.07.2023(în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: bd. D. Cantemir -400 m², bd. Decebal -450 m², str. 31 August –Ciuflea - 8,4 m², str. Bernardazzi –Pîrcălab -36 m², str. Bernardazzi –Eminescu -37,2 m², str. Ismail –N.

Stratenco -36 m², bd. Decebal, 1 -31,2 m², bd. Decebal, 61 -25,2 m², bd. Decebal, 23/2 -25,2 m², bd.

Decebal, 63 -30 m², bd. Șt. cel Mare –Pîrcălab -1,4 m², bd. Șt. cel Mare –M. Eminescu-1,4 m², bd. Șt.

cel Mare –M. Cibotari-7,4 m², bd. Șt. cel Mare –Sf. Țării -16 m², bd. Șt. cel Mare –S. Lazo -16 m², bd.

Șt. cel Mare –P. Movilă -19 m²

Instalare indicatoare rutiere: str. Minsk- Sarmizegetusa- 2 buc., str. Ceucari –C. Orheiului -1 buc., str. Ceucari, 1/2 -4 buc.

Deservirea indicatoare rutiere: sect. Buiucani- 8 buc.,

executate 02 -03.07.2023(în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: bd. Decebal -642 m2, bd. Decebal, 64 -30 m2, bd. Decebal, 68/1-26,4 m2, bd. Decebal, 81 -21,6m2, bd. Decebal, 91 -25,2 m2, bd. Decebal, 92 -25,2 m2, bd. Decebal, 99 -33,6 m2, bd. A. Iulia –Sucevița -61,2 m2, bd. A. Iulia –Ghibu -87,6 m2, bd. A. Iulia, 190 /1 -21,6 m2, bd. Șt. cel Mare –T. Ciorbă -14 m2, bd. Șt. cel Mare –Lăpușneanu -8m2, bd. Șt. cel Mare –M. Viteazul -8 m2.

Instalare indicatoare rutiere: C. Ieșilor, 2 -2 buc., C. Ieșilor, 8 -2 buc., C. Ieșilor, 12 -2 buc., C. Ieșilor, 21 -2 buc., C. Ieșilor, 16/4 -1 buc., C. Ieșilor(parc-La Izvor)-2 buc., str. Costin –Deleanu -1 buc., str. Deleanu –A. Iulia -2 buc.

Deservirea indicatoare rutiere: sect. Centru -6 buc.

planificate 04.07.2023:

Instalare indicatoare rutiere: mun. Chișinău.

Aplicare marcaj rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 03.07.2023:

Curățarea canalizării pluviale: bd. M. Cel Bătrân- 16 buc., 1 cursă gunoi, șos. Muncești, 784/2 -10 curse gunoi/ sol., 4 m3 excav. /tr., str. Albișoara- 3 m3. sap. man.

Reparația canalizării pluviale: bd. M. cel Bătrân -5 recept. inst., 1 fînt. rid., 5 elemente, 2 curse gunoi, 2 m3 dez. bet.

planificate 04.07.2023:

*Reparația canalizării pluviale:*bd. M. cel Bătrân, str. Columna-M. Cibotari.

Curățarea canalizării pluviale: str. Albișoara, str. Mesager.

sect. Transport alternativ:

executate 03.07.2023:

*Reparație trotuar:*Scuarul Catedralei-8,88 m2 demont. pav., 1,3 m3 dez. bet., 0,5 m3 sap. man., 5,44 m2 mont. pav., 5 m.l. tăierea beton., 1 cursă gunoi.

planificate 04.07.2023:

*Reparație trotuar:*Scuarul Catedralei.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 03.07.2023:

Salubritate manuală: str. Mit. Varlaam, 79 -1 cursă.

Dezbaterea b/a uzat: str. Mit. Varlaam, 79 -0,5m3.

Amenajare b/a: str. Mit. Varlaam, 79 -181 m2, 10,5 t str. egaliz.

planificate 09.07.2023:

Amenajare b/a: str. Industrială, str.Otovasca, str. P. Înalt, tr. Chișinău- Durlești.

