



EXDRUPO

Exploatarea drumurilor și
podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 09.06.2023:

Salubritate mecanizată: bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. A. Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, str. Ismail, str. Gh. Asachi, șos. Hîncești, str. V. Alecsandri, Dr. Viilor, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. Docuceaev, str. L. Kaczynski.

Salubritate manuală: str. A. Crihan -0,5 curse, str. Universității -1 cursă, str. Timiș -0,5 curse.

Excavare/ transportarea solului: Teatrul Verde -7 curse.

Amenajarea pietrișului: Teatrul Verde -23,64 t.

Frezarea părții carosabile: Teatrul Verde -36 m².

Amenajarea b/a : Teatrul Verde -190,5 m².

executate 10.06.2023:

Salubritate pasajelor subterane: bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse.

Salubritate manuală: str. A. Gării -1 cursă.

Salubritate mecanizată: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I.C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. C. Vîrnăv, str. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, str. Costiujeni.

planificate 12.06.2023:

Amenajarea b/a(racordări) : str. Saharov, str. D. Rîșcanu.

sect. Buiucani:

executate 09.06.2023:

Salubritate mecanizată: str. I. Neculce, str. Belinski, str. E. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Cornului, str. V. Lupu, str. I. Creangă, str. Constituției.

executate 08-09.06.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Neculce, str. Columna, str. Dosoftei, Piața D. Cantemir, bd. Șt. cel Mare, str. Bodoni, str. București, str. Mateevici.

planificate 12.06.2023:

Restabilirea accesului: str. Sarmizegetusa(P.U.A.)

sect. Rîșcani:

executate 09.06.2023:

Salubritate pasaj subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Salubritate manuală: str. A. Russo -2 curse.

Amenajarea b/a: str. A. Russo -160 m² piatră înrobată, 65,36 t str. egaliz.

Dezbaterea b/a uzat: str. A. Russo -1 m³.

executate 09-10.06.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. T. Vladimirescu, str. B. Voievod, str. A. Russo, bd. Moscova, str. Kiev, bd. Renașterii, C. Orheiului, str. Petricani, bd. Gr. Vieru.

executate 10.06.2023:

Salubritate pasaj subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Salubritate mecanizată: str. Albișoara, C. Moșilor, str. T. Vladimirescu, C. Orehiului, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor, str. Petricani, str. Mircești, str. Doina.

Salubritate manuală: str. A. Russo -1 cursă, C. Moșilor, -2 curse, str. Socoleni -1 cursă.

Amenajarea b/a: str. A. Russo- 8 m²(fântâni), str. Socoleni -30 m²(tr),

Frezarea părții carosabile: str. A. Russo- 35 m²,

executate 11-12.06.2023 (în noapte):

Salubritatea mecanizată: str. Albișoara, str. Petricani, C. Orheiului, str. Ceucari, bd. Renașterii, str. Dimo, str. Florilor, str. Studenților, str. T. Vladimirescu.

planificate 12.06.2023:

Amenajarea b/a: str. A. Russo.

sect. Botanica:

executate 09.06.2023:

Salubritatea stațiilor de transport public: șos. Muncești (12 stații).

Evacuarea gunoiului: str. V. Trandafirilor-5curse.

Dezbaterea b/a uzat: str. V. Trandafirilor-7 m3.

Amenajarea b/a : str. V. Trandafirilor- 30 t str. egaliz.

executate 10.06.2023:

Salubritatea pasajelor subterane: Viaduc(spitalul nr. 1) -320m2, șos. Muncești, 800- 250m2, bd. Dacia –Aeroport-250m2.

Amenajarea b/a : str. V. Trandafirilor- 219 t str. egaliz..

planificate 12.06.2023:

Dezbaterea b/a uzat: str. V. Trandafirilor.

Evacuarea gunoiului: str. V. Trandafirilor.

sect. Ciocana:

executate 09.06.2023:

Salubritatea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. Bucovinei.

Salubritatea manuală: bd. M. cel Bătrîn-1 cursă.

Excavarea/ transportarea gunoiului: bd. M. cel Bătrîn-2 curse.

Montarea bordurilor: bd. M. cel Bătrîn- 100 buc.

Demontarea bordurilor: bd. M. cel Bătrîn- 30 buc.

Dezbaterea b/a uzat: bd. M. cel Bătrîn- 1,5 m3.

Săpătură manuală: bd. M. cel Bătrîn- 1,5 m3.

executate 09-10.06.2023 (în noapte):

Salubritatea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str., Otovasca.

Executate 10.06.2023:

Salubritatea manuală: bd. M. cel Bătrîn-1 cursă.

Excavarea/ transportarea gunoiului: bd. M. cel Bătrîn-2 curse.

Montarea bordurilor: bd. M. cel Bătrîn- 60 buc.

Amenajarea pietrișului: str. A. Russo -10 t.

Dezbaterea b/a uzat: bd. M. cel Bătrîn- 1,5 m3.

Săpătură manuală: bd. M. cel Bătrîn- 1 m3.

planificate 12.06.2023:

Excavarea/ transportarea gunoiului: bd. M. cel Bătrîn.

Amenajarea pietrișului: bd. M. cel Bătrîn.

Montarea bordurilor: bd. M. cel Bătrîn.

sect. OCR:

executate 09-10.06.2023(în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: str. M. Spătaru(V. lui Vodă- Dumeniuc)- 1 050 m2, str. V. lui Vodă –H. Bujor -24 m2, str. V. lui Vodă –Spătaru -31,2 m2, str. V. lui Vodă –Otovasca – 10,8 m2, str. V. lui Vodă –T. Vladimirescu -27,6 m2, bd. Șt. cel Mare –Pușkin -18,4 m2, str. Pușkin –Varlaam -24 m2, str. Pușkin –Columna -70,6 m2, str. Pușkin –Al. Cel Bun -6 m2.

Instalare indicatoarelor rutiere: str. Miorița –Asachi -4 buc., str. Ismail –C. Moșilor -25 buc.

planificate 12.06.2023:

Instalare indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 09.06.2023:

Curățarea canalizării pluviale: C. Ieșilor- 24 buc., str. Prunului -4 buc., 2 m3. Sap. man., 2 curse gunoi, str. Petricani- 2 m3 sap. man.,

Reparația canalizării pluviale: str. Studenților -1 recept. inst., 1 element., str. Prigoreni, 3 -1 fînt. inst., 1 element.

Verificarea canalizării pluviale: str. Ismail, str. Sihastrului, str. Prunului.

executate 10.06.2023:

Curățarea canalizării pluviale: str. A. Russo -25 buc., 1 cursă gunoi, str. Aeroportului- 2 m3 sap. man., 1 cursă gunoi, str. Purunului –spălare.

Reparația canalizării pluviale: str. Ismail -2 recept. inst., str. Sihastrului -2 recept. inst., str. Prunului - 1 cap. bet.

planificate 12.06.2023:

Curățarea canalizării pluviale: str. Petricani, str. Prunului.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 09.06.2023:

Reparația trotuarului: scuarul Catedralei- 21,6 m2 demont. pav., 1,9 m3 dezb. bet., 0,8 m3 sap. man., 1 cursă încărcare/ transportare.

executate 10.06.2023:

Reparația trotuarului: scuarul Catedralei-26,3 m2 demont. pav., 1,6 m3 dezb. bet., 1 m3 sap. man., 1 cursă încărcare/ transportare gunoi.

planificate 12.06.2023:

Amenajare trecerii pietonale: str. Mircești.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 09.06.2023:

Salubritatea manuală: str. I. Neculce (tr.)- 2 curse, str. Sarmizegetusa -2 curse.

Excavare/ transportare gunoi: str. I. Neculce (tr.)- 2 curse.

Frezarea părții carosabile: str. I. Neculce (tr.)- 80 m2, str. Sarmizegetusa -138 m2.

Săpătură mecanizată: str. I. Neculce (tr.)- 3 m3.

Amenajarea b/a: str. I. Neculce (tr.)- 90,5 m2 pietris înrobat.

executate 10.06.2023:

Salubritatea manuală: str. Sarmizegetusa -21 cursă.

Amenajarea b/a: str. Sarmizegetusa(P.U.A) -140 m2, 4 t str. egaliz.

Montarea bordurilor: str. Sarmizegetusa(P.U.A) -140 m2.

planificate 12.06.2023:

Restabilirea accesului: str. Sarmizegetusa(P.U.A.)

