



EXDRUPO

Exploatarea drumurilor și
podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 13.09.2023:

Excavare/ transportare: str. I. Grosu -1 cursă.

Amenajarea pietrișului: str. I. Grosu -3,7 t.

Amenajarea b/a: str. I. Grosu - 326 m².

Frezarea părții carosabile: str. Grenoble- 102 m², str. Miorița -29 m².

executate 13-14.09.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, bd. Cantemir, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. Ismail, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

planificate 14.09.2023:

Decaparea b/a: str. Teatrului.

Amenajarea pietrișului: Dr. Viilor.

Montarea bordurilor: Dr. Viilor.

Amenajarea b/a: str. G. Grosu.

Reparația canalizării pluviale: str. Miorița.

sect. Buiucani:

executate 13.09.2023:

Salubritate mecanizată: str. M. Viteazul, str. Șciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. Constituției, str. Cornului, str. T. Vladimirescu.

Salubritate manuală: C. Ieșilor- 1 cursă.

Amenajarea b/a: com. Dumbrava- 101,5 m², C. Ieșilor- 64 m².

Excavarea/ transportarea: C. Ieșilor- 2 curse.

Amenajarea pietrișului: C. Ieșilor- 30,5 t.

Dezbaterea beton uzat: C. Ieșilor- 2 m³.

executate 13-14.09.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: C. Ieșilor, str. Ghidighici, Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

planificate 14.09.2023:

Amenajarea b/a: C. Ieșilor.

Dezbaterea beton uzat: C. Ieșilor.

Excavarea/ transportarea: C. Ieșilor.

Amenajarea pietrișului: C. Ieșilor.

sect. Rîșcani:

executate 13.09.2023:

Salubritate pasaj subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Salubritate manuală: str. Rădăuțanu, str. Studenților, str. Kiev, str. Albișoara, 16/3- 2 curse.

Amenajarea b/a: str. Rădăuțanu -16 m², str. Studenților -17 m², str. Kiev, 2 -11 m², str. Albișoara, 16/3 -37 m².

planificate 14.09.2023:

Amenajarea b/a: str. Iancu, 20, 36, str. Ureche, 30, 56, str. Hajdeu, 72, str. Vlahuță, 3.

sect. Botanica:

executate 13.09.2023:

Salubritate mecanizată: str. Gr. Botanică, șos. Muncești, str. V. Crucii, str. Grenoble, bd. Dacia, Viaduc, estacada Sîngera.

Amenajarea b/a: Viaduc -36 m², str. Hr. Botev, 9/2 -62 m², str. Independenței, 5/2 -21 m².

Amenajarea pietrișului: str. V. Trandafirilor -6 t.

planificate 14.09.2023:

Amenajarea b/a: bd. Traian, bd. Dacia, str. Independenței.

sect. Ciocana:

executate 13.09.2023:

Salubritatea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. Bucovina.

Salubritatea manuală: str. A. Russo -1 cursă, str. P. Zadnipru, 19/2, 19/3, 19/1, 19, 21- 1 cursă.

Amenajarea pietrișului: str. M. Drăgan, 30/8- 20t.

Amenajarea b/a suprimat: str. M. Drăgan, 30/8- 35t.

Amenajarea b/a: str. P. Zadnipru, 19/2 -53 m2, str. P. Zadnipru, 19/3 -3 m2, str. P. Zadnipru, 19/1, 19, 21- 62 m2.

executate 13-14.09.2023 (în noapte):

Salubritatea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. Bucovina.

planificate 14.09.2023:

Amenajarea b/a: str. M. Spătaru, str. G. Latină.

sect. OCR:

executate 12-13.09.2023 (în noapte):

Aplicare marcaj rutier: C. Orheiului -30m2, str. Ghibu- 38 m2, bd. A. Iulia, 103 -73 m2, bd. A. Iulia, 89/4 -7 m2, C. Moșilor -C. Orheiului -Petricani -60,4 m2.

Instalare indicatoarelor rutiere: str. Petricani -C. Moșilor -2 buc., str. Sf. Țării -Dosoftei -1 buc., str. Dumeniuc -Spătaru -1 buc.

planificate 14.09.2023:

Instalare indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Aplicare marcaj rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 13.09.2023:

Curățarea canalizării pluviale: C. Ieșilor- 45 buc., 2 curse, str. N. Costin- spălarea sist. de canal. pluv.

Reparația canalizării pluviale: str. Albișoara -46 m2 frezare, 2 m3 dezb. bet., str. V. lui Vodă, 102 - 3 cap. bet., str. P. Înalt- 3,5 t nisip.

Verificarea canalizării pluviale: C. Ieșilor, 53/1, str. Zadnipru, 5, str. Asachi -Sprîncenoaia.

planificate 14.09.2023:

Curățarea canalizării pluviale: str. Pușkin.

Reparația canalizării pluviale: str. Albișoara.

sect. Transport alternativ:

executate 13.09.2023:

Amenajarea trecerii pietonale: str. Kiev, 9/1- 2,4 m2 demont. pav., 7 m.l. tăierea bord., 0,2 m2 sap, man., 0,1 m3 dezb. bet., 2 bord. demont., 2 bord. mont., 1 cursă guno.

planificate 14.09.2023:

Montarea barei de protecție: str. Kiev, 9/1.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

planificate 14.09.2023:

Amenajarea b/a: C. Ieșilor.

Dezbaterea beton uzat: C. Ieșilor.

Excavarea/ transportarea: C. Ieșilor.

Amenajarea pietrișului: C. Ieșilor.

