



Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 01.11.2022:

Salubritate mecanizată: str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

Amenajarea beton asfaltic: str. Socoleni- 9,07 t str. egaliz., 196,84 m² str. uzură.

planificate 02.11.2022:

Amenajarea beton asfaltic: str. Socoleni(racordări).

sect. Buiucani:

executate 01.11.2022:

Salubritate mecanizată: str. M. Viteazul, str. Șciusev, str. Stere, str. E. Coca, str. I. Neculce.

Salubritate manuală: str. I. Neculce- 1 cursă.

Excavarea/ transportarea gunoii: str. I. Neculce- 2 curse.

Amenajarea platformei: str. I. Neculce- 500 m².

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce- 32,13 t.

Amenajarea beton asfaltic: str. I. Neculce- 28 m² b/a mășcat.

executate 01-02.11.2022 (în noapte):

Salubritate mecanizată: Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, str. I. Neculce.

planificate 02.11.2022:

Salubritate manuală: str. I. Neculce.

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce.

sect. Rîșcani:

executate 01.11.2022:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Salubritate mecanizată: str. Albișoara, C. Moșilor, str. Ceucari, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu, str. Petricani, str. Mircești.

Salubritate manuală: str. Socoleni- 3 curse.

Frezarea părții carosabile: str. Socoleni- 66 m²

planificate 02.11.2022:

Frezarea părții carosabile: str. D. Rîșcanu, str. Socoleni.

Amenajarea beton asfaltic: str. Socoleni.

sect. Botanica:

executate 01.11.2022:

Salubritate mecanizată: șos. Muncești, bd. Dacia, str. Gr. Botanică, str. V. Crucii, str. Grenoble.

Montarea bordurilor: bd. Dacia, 50- 70 buc.

planificate 02.11.2022:

Excavarea/ evacuarea gunoii: bd. Dacia, 50.

Montarea bordurilor: bd. Dacia, 50.

Reparația canalizării pluviale: bd. C. Vodă, 11.

Profilarea acostamentului: Dr. Băcioiului.

sect. Ciocana:

executate 01.11.2022:

Salubritate manuală: str. Uzinelor- 1 cursă.

Amenajarea betonului asfaltic: str. Uzinelor- 210 t str. uzură.

planificate 02.11.2022:

Amenajarea betonului asfaltic: str. Uzinelor.

sect. OCR:

executate 01.11.2022:

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru -2 buc., sect. Rîșcani -8 buc.

executate 01-02.11.2022 (în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: bd. Șt. cel Mare -220 m2.

planificate 02.11.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 01.11.2022:

Reparația canalizării pluviale: str. D. Rîșcanu -12 m2 frezare recept., str. F. Niță, 7/1- 2 recept. inst., 6 recept. rid., 3 fînt. inst., 2 fînt. rid., 1 cursă gunoi.

Curățirea canalizării pluviale: str. D. Rîșcanu -16 buc., str. T. Vladimirescu -6 buc., 1 cursă gunoi, str. Zăvoiuului -2 curse gunoi, 4 m3 sap. man., 2 m3 dezb. bet.

planificate 02.11.2022:

Reparația canalizării pluviale: str. Aerodromului, bd. Șt. cel Mare.

Curățirea canalizării pluviale: str. A. Doga.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 01.11.2022:

Săpătură mecanizată: str. D. Rîșcanu -16 m3.

Transportarea sol: str. D. Rîșcanu -4 curse.

Frezarea părții carosabile: str. D. Rîșcanu -87 m2.

Montarea bordurilor: str. D. Rîșcanu -44 buc.

planificate 02.11.2022:

Excavarea solului: str. D. Rîșcanu.

Montarea bordurilor: str. D. Rîșcanu.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 01.11.2022:

Salubritatea manuală: str. Florica Niță, 7/1 -1 cursă.

Amenajarea betonului asfaltic(trotuar): str. Florica Niță, 7/1 -40 m2, str. Circului- 3 m2(rampă), str. Aerodromului -13 m2.

planificate 02.11.2022:

Amenajarea betonului asfaltic(trotuar): str. Florica Niță, str. Aerodromului.

