



Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 23.03.2022:

Salubritate manuală: șos. Hîncești -3 curse.

Salubritate mecanizată: str. Grenoble, str. Miorița, str. Costiujeni, str. Pietrarilor, Dr. Viilor, str. Sprîncenoaia, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. Academiei, str. L. Kaczynski, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Ialoveni.

Spălarea barei de protecție: str. V. Alecsandri -200 m2, str. P. Halippa- 400 m2, șos. Hîncești -300 m2.

Spălarea părții carosabile: str. Albișoara, bd. C. Negruzzi, bd. I Gagarin, bd. Șt. cel Mare.

executate 23-24.03.2022(în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. I. Gagarin, bd. C. Negruzzi, str. A. Gării, bd. Șt. cel Mare, str. Ismail, str. P. Halippa, str. București, str. A. Mateevici, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

Planificate 24.03.2022:

Salubritate manuală: șos. Hîncești.

Vopsirea barei de protecție: șos. Hîncești.

sect. Buiucani:

executate 23.03.2022:

Transportare gunoi: str. Mesager -26 curse.

Amenajarea pietriș: str. 27 Martie- 11,7 t.

Montare zidării: str. 27 Martie -32 buc.

Dezbaterea b/a uzat: str. 27 Martie -3 m3.

Salubritate mecanizată: str.V. Belinski, str. I. Pelivan, str. T. Vladimirescu, str. N. Costin, str. L. Deleanu, B. Sculeni.

planificate 24.03.2022:

Excavare sol: str. 27 Martie.

Demontare/ montare borduri: str. 27 Martie.

Amenajare pietriș: str. 27 Martie.

sect. Rîșcani:

executate 23.03.2022:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630 m2.

Montarea borduri: C. Orheiului -42 buc.

Salubritate manuală: C. Orheiului -2 curse.

Dezbaterea b/a uzat: C. Orheiului -1 m3.

Salubritate mecanizată: str. Albișoara, str. Kiev, str. Socoleni, str. Studenților.

planificate 24.03.2022:

Montare borduri: C. Orheiului.

Amenajare pietriș: C. Orheiului.

Evacuarea/ transportarea gunoi: C. Orheiului.

Tăierea b/a uzat: C. Orheiului.

sect. Botanica:

executate 23.03.2022:

Evacuare gunoi: bd. C. Vodă -7 curse.

Demontarea borduri: bd. C. Vodă -280 buc.

Spălarea barei de protecție: bd. Dacia-Aeroport -500 m.l.

Vopsirea barei de protecție: bd. Dacia-Aeroport -250 m.l.

executate 23-24.03.2022(în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Dacia, str. Independenței, str. Hr. Botev, str. Zelinski, Viaduc.

Planificate 24.03.2022:

Pregătirea pt montarea bordurilor: bd. C. Vodă.

Vopsirea barei de protecție: bd. Dacia- Aeroport.

sect. Ciocana:

executate 23.03.2022:

Salubritizarea manuală: str. Spătaru -2 curse.

Salubritizarea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. Otovasca.

Spălarea / Vopsirea barei de protecție: str. Spătaru -184 m2.

planificate 24.03.2022:

Spălarea/ Vopsirea barei de protecție: str. M. Spătaru, str. Bucovina, str. M. Sadoveanu.

sect. OCR:

executate 23.03.2022:

Instalarea pilonilor: bd. Șt. cel Mare -20 buc.

Instalarea indicatoarelor rutiere: str. Columna- 1 buc., str. Sciusev -1 buc., str. C. Stere -2 buc., str.

V. Lupu –Stere -1 buc., str. V. Lupu –Coca -1 buc.

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Buiucani -4 buc., sect. Centru -4 buc.

Spălarea barei de protecție: Viaduc- 250 m.l., str. Ismail(pod) -500 m.l.

planificate 24.03.2022:

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru, sect. Buiucani.

Instalarea indicatoarelor rutiere: sect. Centru, sect. Buiucani.

Spălarea barei de protecție: str. Ismail(pod), Viaduc.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 23.03.2022:

Curățirea canalizării pluviale: str. Miorița -3 buc., str. Grenoble -8 buc., str. Asachi -10 buc., 1 cursă gunoi man., str. Industrială -6 m3 săp. man., 1 cursă gunoi., Viaduc- 6 curse. pomp. nămol.

Verificarea canalizării pluviale: bd. Traian.

planificate 24.03.2022:

Curățirea canalizării pluviale: str. M. Manole.

Reparația canalizării pluviale: str. M. Manole, str. Voluntarilor.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 23.03.2022:

Amenajare pavaj: C. Orheiului –Studentilor-10 m2.

Transportare sol: C. Orheiului –Studentilor- 7 curse.

Săpătura mecanizată: C. Orheiului –Studentilor- 60 m3.

Amenajare sol: C. Orheiului –Studentilor- 60 m2.

Amenajare pietriș: C. Orheiului –Studentilor- 63,7 t.

Amenajare nisip: C. Orheiului –Studentilor- 34t.

Planificate 24.03.2022:

Supralărgirea părții carosabile: C. Orheiului –Studentilor.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 23.03.2022:

Vopsirea barei de protecție: șos. Hîncești -280 m2.

planificate 24.03.2022:

Spălarea/ Vopsirea barei de protecție: șos. Hîncești.

