



EXDRUPO

Exploatarea drumurilor și
podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 03.10.2023:

Salubritate manuală: str. Armenească -Șt. cel Mare -1 cursă.

Salubritate mecanizată: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. Korolenko, str. Lomonosov, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. Grenoble, str. Costiuțeni, str. Miorița, str. Ungureanu.

Dezbaterea b/a uzat: str. Armenească -Șt. cel Mare -2,5 m3.

Amenajarea b/a: bd. Șt. cel Mare – Armenească- 68,28 t.

executate 03-04.10.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Șt. cel Mare, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. A. Gării, str. Ciuflea, bd. Cantemir, str. P. Halippa, str. Ismail, Viaduc, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

Frezarea părții carosabile: str. Armenească -Șt. cel Mare -240 m2.

planificate 04.10.2023:

Amenajarea b/a: bd. Șt. cel Mare – Armenească, Parcul Catedralei.

Decaparea b/a uzat: Parcul Catedralei.

Dezbaterea b/a uzat: Parcul Catedralei.

Amenajare pietrișului: Parcul Catedralei.

sect. Buiucani:

executate 03.10.2023:

Salubritate mecanizată: str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. Călărași, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

Montarea parapetului de protecție: C. Ieșilor- Iablocikin- 18 m.l., str. Ciuflea- 16 m.l.

planificate 04.10.2023:

Salubritate manuală: str. Tofan, 2, str. Paris, 34.

Frezarea părții carosabile: str. Tofan, 2, str. Paris, 34.

sect. Rîșcani:

executate 03.10.2023:

Salubritate pasaj subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2.

Salubritate manuală: str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, C. Orheiului, C. Moșilor -2 curse.

Amenajarea pietrișului: str. Doina, 102-104- Madan, 85/2 -30,6 t.

Reparația canalizării pluviale: str. Doina, 102-104- Madan, 85/2 -2 fînt. rid.

executate 03-04.10.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Albișoara, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod, C. Orheiului, bd. Gr. Vieru, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. Ierusalim, str. Tănase.

planificate 04.10.2023:

Amenajarea b/a: str. Doina, 102-104, str. Madan, 85/2.

sect. Botanica:

executate 03.10.2023:

Salubritate pasaje subterane: Viaduc(spitalul nr. 1) -320m2, șos. Muncești, 800- 250m2, bd. Dacia –Aeroport-250m2.

Salubritate stațiilor de transport public: șos. Muncești (12 stații).

Salubritate mecanizată: bd. Dacia, Viaduc, str. V. Crucii, bd. C. Vodă, bd. Traian.

Excavarea/evacuarea gunoiului: str. Independenței, 6/1- 6/3- 1 cursă.

Amenajarea b/a: str. Independenței, 6/1- 188 m2.

planificate 04.10.2023:

Salubritate manuală: str. Independenței, 6/2.

Excavarea/ evacuarea : șos. Muncești, str. Minsk.

sect. Ciocana:

executate 03.10.2023:

Salubritatea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. Bucovina.

Salubritate manuală: bd. M. cel Bătrîn, 32/2, str. A. Russo, 18/1, 22, str. Ciocana, 12, str. Sadoveanu- 2 curse.

Amenajare b/a: bd. M. cel Bătrîn, 32/2 -25 m2, str. A. Russo, 18/1, 22 -24 m2, str. Ciocana, 12- 31 m2, str. Sadoveanu- 5 m2.

planificate 04.10.2023:

Amenajare b/a: str. Ciocana, str. M. Drăgan, com. Cruzești.

sect. OCR:

executate 01-02.10.2023 (în noapte):

Aplicare marcaj rutier: bd. Șt. cel Mare –T. Ciorbă -79,8 m2, bd. Șt. cel Mare –Lăpușneanu -35,6 m2, bd. Șt. cel Mare –M. Viteazul -101,8 m2, bd. C. Vodă –Independenței -26 m2, str. Independenței – Traian -10 m2, bd. C. Vodă –Dacia -12 m2.

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru -2 buc., sect. Botanica- 4 buc.

executate 02-03.10.2023 (în noapte):

Aplicare marcaj rutier: C. Orheiului(tr. bd. Renașterii -Ceucari)- 270 m2, str. Bodoni –București -60 m2, str. Bodoni –Sciusev -50,4 m2, str. Bodoni –Kogălniceanu -56,4 m2, str. Bodoni –Mateevici- 14,4 m2, str. Pușkin –Bernardazzi -8,4 m2, str. Pușkin –Kogălniceanu -52,8 m2, str. Pușkin –Sciusev -52,8 m2, str. Pușkin –București -58,8 m2, str. Pușkin –Mateevici – 18 m2.

planificate 04.10.2023:

Instalare indicatoare rutiere: mun. Chișinău.

Aplicare marcaj rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 03.10.2023:

Curățarea canalizării pluviale: C. Moșilor – 10 buc., 6 m3 sap. man., 2 curse gunoi,

Reparația canalizării pluviale: str. Ismail-4 recept. rid., 4 elemente, C. Moșilor -1 recept. inst., 2 fnt. inst., 3 elemente, 1 cursă gunoi.

planificate 04.10.2023:

Curățarea canalizării pluviale: str. Ismail, C. Moșilor.

Reparația canalizării pluviale: bd. Dacia, 30, str. Ismail.

sect. Transport alternativ:

executate 03.10.2023:

Amenajare trecerii pietonale: str. Lomonosov, 38 -18,2 m2 frezare, 39 m2 curățare/ pregătire, 8,2 t str. egaliz.

planificate 04.10.2023:

Amenajare trecerii pietonale: str. Titulescu, 18.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 03.10.2023:

Amenajarea b/a: str. Dimo, 29/2, 29/3 – 31 m2, str. Studenților, 20 -13 m2, str. M. Basarab, 4 -32 m2.

planificate 04.10.2023:

Amenajarea b/a: str. M. Basarab, 4, 5/2.

