



Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 19.09.2023:

Salubritate mecanizată: Dr. Viilor, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, șos. Hîncești, str. Academiei, str. Docuceaev, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Sihuștrului, str. Sprîncenoaia, str. L. Kaczynski.

Excavare/transportare gunoi: str. Korolenco, 10-4curse.

Demolare beton: str. Korolenco, 10-0,5 m³

Amenajare pietriș: str. Teatrală, 2/1-2,3 t, str. Korolenco, 10-4,3 t.

Montare borduri: str. Korolenco, 10- 21 buc.

Amenajare b/a: str. Bulgară -44,5 m², str. V. Pîrcălab -44 m².

executate 19-20.09.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, bd. Șt. cel Mare, bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Ciuflea, Viaduc, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. V. Alecsandri, str. Gh. Asachi.

planificate 20.09.2023:

Amenajare pietriș: str. Korolenco, 10.

Montare borduri: str. Korolenco, 10.

Amenajare b/a: str. Teatrală, str. Bulgară, str. Columna, 28.

sect. Buiucani:

executate 19.09.2023:

Salubritate mecanizată: bd. D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

Amenajare b/a: bd. A. Iulia, 8-62 m², C. Ieșilor, 25/2 -52 m², Dr. Crucii, 95 -10 m².

Frezarea părții carosabile: str. B. Bodoni -750 m², str. Pușkin -400 m².

planificate 20.09.2023:

Amenajare b/a: Dr. Crucii, C. Ieșilor, 57, 19/2.

sect. Rîșcani:

executate 19.09.2023:

Salubritate pasaj subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Salubritate mecanizată: C. Orheiului, str. Albișoara, C. Moșilor, str. Ceucari, str. Studenților, str. Florilor, str. Socoleni, str. Dimo, str. T. Vladimirescu.

Salubritate manuală: str. Albișoara, str. Pușkin, str. Vlahuța, str. B. Bodoni, str. B. P. Hajdeu- 2 curse.

Amenajare b/a: str. Albișoara -11 m², str. Pușkin -4 m², str. Vlahuța- 17,4 m², str. B. Bodoni, 64 -6 m², str. B. P. Hajdeu, 4 -7,6 m².

planificate 20.09.2023:

Reparația canalizării pluviale: str. Petricani, str. Rîșcanu.

Amenajare b/a: str. Hajdeu, str. Rîșcanu, str. T. Vladimirescu.

sect. Botanica:

executate 19.09.2023:

Salubritate manuală: str. Gr. Botanică -2 curse.

Salubritate mecanizată: șos. Muncești, str. Minsk, str. Pandurilor, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble.

Frezarea părții carosabile: str. Sarmizegetusa, 39 -111 m².

Montarea bordurilor: str. Căușeni -10 buc.

Excavare/ transportare: str. Căușeni -1 cursă.

executate 19-20.09.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Dacia-Viaduc, bd. Dacia, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Titulescu.

planificate 20.09.2023:

Amenajare b/a: str. Sarmizegetusa, 39.

sect. Ciocana:

executate 19.09.2023:

Salubritate mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. Bucovina.

Salubritate manuală: str. A. Russo, 24/1, 24, 24/2, 63/2, 61, 61/1, 59/5, 63/3, 59/4, str. A. Russo, 57-2curse.

Amenajare b/a: str. A. Russo, 24/1, 24, 24/2, 63/2, 61, 61/1, 59/5, 63/3, 59/4- 30 m2, str. A. Russo, 57-31 m2.

executate 18-19.09.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. Lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

planificate 20.09.2023:

Amenajare b/a: bd. M. cel Bătrîn, 5-7-9, str. M. Sadoveanu.

sect. OCR:

executate 19-20.09.2023 (în noapte):

Aplicare marcaj rutier: str. Columna- 323 m2, bd. Negruzzi –Gagarin -27,6 m2, bd. Negruzzi -Șt. cel Mare -12 m2, bd. Șt. cel Mare –Ismail -9,6 m2.

Instalarea indicatoare rutiere: or. Codru, str. Potîrnichii, 56 B – 1 buc., or. Codru, str. Potîrnichii, 48/1– 1 buc., or. Codru, str. Potîrnichii, 80 – 1 buc., or. Codru, str. Potîrnichii, 82A – 1 buc., or. Codru, str. Schinoasa Deal, 88A – 1 buc., or. Codru, str. Schinoasa Deal, 57 – 1 buc., or. Codru, str. Schinoasa Deal, 54A– 1 buc., or. Codru, str. Schinoasa Deal, 7 – 2 buc., or. Codru, str. Sihuștrului, 40A – 1 buc., or. Codru, str. Sihuștrului, 23 – 2 buc., str. Academiei, 6/1 -1 buc.

Deservire indicatoare rutiere: sect. Rîșcani -3 buc.

Planificate 20.09.2023:

Instalare indicatoare rutiere: mun. Chișinău.

Aplicare marcaj rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 19.09.2023:

Curățarea canalizării pluviale: str. P. Rareș -12 buc., str. Pușkin -16 buc., str. V. Alecsandri -10 buc., 1 cursă gunoi.

Reparația canalizării pluviale: str. Albișoara-6 recept. rid., 1 recept./ inst., 3 m3 dezb. bet., 2 m3 sap. man., 1 cursă gunoi.

Verificarea rețelelor canalizării pluviale: str. Albișoara.

planificate 20.09.2023:

Curățarea canalizării pluviale: str. Albișoara.

Reparația canalizării pluviale: str. Albișoara.

sect. Transport alternativ:

executate 19.09.2023:

Montare parapet de protecție: str. Kiev-B. Voievod-A. Russo-13 m.l. tăiere b/a uzat, 0,3 m3 dezb. bet., 0,3 m3 sap. man., 32 m.l. mont. parapet, 1 cursă gunoi.

planificate 20.09.2023:

Montare parapet de protecție: str. Kiev-B. Voievod-A. Russo.

Demontarea bordurilor: C. Orheiului.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

planificate 20.09.2023:

Amenajare b/a: Dr. Crucii, C. Ieșilor.

