



EXDRUPO

Exploatarea drumurilor și
podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 24.05.2023:

Salubritate mecanizată: Dr. Viilor, str. Pietrarilor, str. L. Kaczynski, str. Academiei, str. Docuceaev, str. Spicului, str. Ialoveni, șos. Hîncești, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia.

Frezarea părții carosabile: str. D. Rîșcanu -88 m².

Amenajarea pietrișului: str. D. Rîșcanu -9,8 t.

Excavarea b/a uzat: str. D. Rîșcanu -3 curse.

Amenajare b/a: str. D. Rîșcanu -39 t str. egaliz.

executate 24-25.05.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. A. Gării, bd. Cantemir, str. Ismail, str. P. Halippa, bd. Șt. cel Mare, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. Pușkin, str. Mateevici, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Asachi.

planificate 25.05.2023:

Salubritate manuală: str. Rîșcanu.

Amenajare b/a: str. D. Rîșcanu.

sect. Buiucani:

executate 24.05.2023:

Salubritate mecanizată: str. M. Viteazul, str. Șciusev, str. Stere, str. Bodoni, str. Coca, str. Constituției, str. Cornului.

executate 24-25.05.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Columba, str. Dosoftei, Piața. D. Cantemir, bd. Șt. cel Mare, str. Bodoni, str. București.

planificate 25.05.2023:

Amenajare b/a: str. D. Rîșcanu.

sect. Rîșcani:

executate 24.05.2023:

Salubritate mecanizată: str. Albișoara, C. Moșilor, str. T. Vladimirecsu, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor.

Salubritate pasaj subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Salubritate manuală: str. Pușkin, str. Tănase -1 cursă.

Amenajare b/a: str. Pușkin -3,19 t str. egaliz., 197 m².

Frezarea părții carosabile: str. Pușkin -23 m².

executate 24-25.05.2023 (în noapte):

Spălarea părții carosabile: str. Albișoara, bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod, C. Orheiului, str. Ceucari.

planificate 25.05.2023:

Amenajare b/a: str. Pușkin, str. Tănase.

sect. Botanica:

executate 24.05.2023:

Salubritate mecanizată: bd. Dacia- Aeroport.

Spălarea părții carosabile: estacada Sîngera- 1 700 m²(tr.)

Excavarea / evacuarea gunoiului: șos. Muncești -2 curse.

Amenajare b/a suprimat : bd. Dacia, 80/3 -35 t, bd. Dacia(st. de aștept.)- 35 t., șos. Muncești(st. de aștept) -10 t.

Lichidarea situației de avariere: str. Burebista -6 m2, str. Butucului- 7 m2, str. Tarndafirilor -6 m2.
planificate 25.05.2023:

Salubritatea manuală: bd. Dacia- Aeroport.

Excavarea/ transportare gunoi: șos. Muncești.

Amenajarea pietrișului: șos. Muncești.

Amenajarea b/a: șos. Muncești.

sect. Ciocana:

executate 24.05.2023:

Salubritatea manuală: bd. M. cel Bătrîn-1 cursă.

Montarea bordurilor: bd. M. cel Bătrîn-90 buc.

Amenajarea pietrușului: bd. M. cel Bătrîn-10 t.

Excavarea/ transportare gunoiului: bd. M. cel Bătrîn-9 curse.

Săpătură manuală: bd. M. cel Bătrîn-1,5 m3.

Dezbaterea b/a uzat: bd. M. cel Bătrîn-1 m3.

Demontarea bordurilor: bd. M. cel Bătrîn-85 buc.

executate 24-25.05.2023 (în noapte):

Spălarea părții carosabile: bd. M. Cel Bătrîn, str. Sadoveanu, str. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo, str. G. Latină, str. Zadnipru, str. Vieru.

Salubritatea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. P. Înalt, str. Otovasca.

planificate 25.05.2023:

Montare bordure: bd. M. cel Bătrîn.

Lichidarea situației de avariere: Instituții de învățămînt sect. Ciocana.

sect. OCR:

executate 24.05.2023:

Instalare indicatoarelor rutiere: C. Orheiului –T. Vladimirescu -2 buc., estacada Sîngera -8 buc.

Aplicarea marcajului rutier: șos. Hîncești, 20- 12 m2, șos. Hîncești, 13-12 m2, șos. Hîncești, 24- 10,8 m2, șos. Hîncești- G. Grosu- 20,4 m2, str. Docuceaev –Hîncești -28,8 m2, str. Ialoveni, 1/1-6 m2, str. Ialoveni, 124- 24 m2, șos. Hîncești, 136- 10,8 m2, șos. Hîncești, 143-10,8 m2, str. Spicului- Hîncești – 12 m2, șos. Hîncești –Spicului -14,4 m2, str. Sf. Vineri, 7 -8,4 m2.

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Ciocana -2 buc.

executate 24-25.05.2023 (în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: bd. Gr. Vieru -325 m2, str. G. Latină, 12/11- 27 m2, str. G. Latină, 10- 27 m2, str. Ismail –Hajdeu -84,8 m2, bd. Gagarin –Negruzzi -175,5 m2, bd. Negruzzi –Ciuflea -6 m2.

Instalare indicatoarelor rutiere: șos. Muncești –Băcioii Noi- 2 buc., bd. Dacia –Muncești -6 buc., str. G. Latină, 10 -8 buc., str. G. Latină, 12 -6 buc.

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Ciocana -1 buc.

planificate 25.05.2023:

Instalare indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 24.05.2023:

Reparația canalizării pluviale: str. D. Rîșcanu -5 fînt. inst., 6 fînt. rid., 11 elemente, 3 m3 dezbr., 2 m3 sap. man., 2 curse gunoi.

Curățarea canalizării pluviale: str. Petricani, 5-3 m3 sap. man., str. Braniștii -9 buc., 1 cursă gunoi,

Verificarea canalizării pluviale: str. Pușkin.

planificate 25.05.2023:

Reparația canalizării pluviale: bd. Dacia.

Curățarea canalizării pluviale: str. Petricani.

Verificarea canalizării pluviale: str. Tănase, bd. Vieru.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 24.05.2023:

Amenajare trecerii pietonale: str. G. Latină, 12- 16 m² frezare, 54 m² curățare, 12,1 t str. egaliz.

planificate 25.05.2023:

Amenajare trecerii pietonale: str. P. Zadnipro.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

planificate 25.05.2023:

Amenajare b/a: str. Alexandrescu.

Lichidarea situației de avarie: str. Lacului, str. Frumoasa, str. Dicescu, str. Crihan.

022 47 12 93

