



EXDRUPO

Exploatarea drumurilor și
podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 26.06.2023:

Salubritate mecanizată: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. Grenoble, str. Miorița, str. Costiujeni.

Salubritate manuală: str. Poștei- 1 cursă, str. Melestiu -1 cursă, str. N. Testemițanu -1 cursă.

Frezarea părții carosabile: str. Poștei- 192 m², str. Pușkin -15 m².

Amenajarea pietrișului: str. Poștei- 13 t.

Decaparea b/a uzat: str. Poștei- 5 curse.

Amenajare b/a : str. Poștei -20,2 t str. egaliz.

planificate 27.06.2023:

Decapare b/a uzat: str. Poștei.

Amenajarea pietrișului: str. Poștei.

Amenajare b/a : str. Poștei.

sect. Buiucani:

executate 26.06.2023:

Spălarea părții carosabile: str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. Călărăși.

Amenajarea b/a: C. Ieșilor(M1)- 142,8 m², C. Ieșilor –Mesager -14 m², str. Mit. Dosoftei, 156- 1,4 m².

executate 26-27.06.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Columna, str. Mit. Dosoftei, Piața D. Cantemir, bd. Șt. cel Mare, str. Bodoni, str. București, str. Mateevici, C. Ieșilor.

planificate 27.06.2023:

Amenajare b/a: C. Ieșilor, str. Iablocikin, str. V. Lupu.

sect. Rîșcani:

executate 26.06.2023:

Salubritate pasaj subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Salubritate mecanizată: str. Petricani, str. Kiev, str. Doina.

Frezarea părții carosabile: str. Kiev- 58 m².

executate 26-27.06.2023 (în noapte):

Amenajare b/a: str. Kiev- 1 352m².

planificate 27.06.2023:

Amenajare b/a: str. Kiev.

sect. Botanica:

executate 26.06.2023:

Salubritate pasajelor subterane: Viaduc(spitalul nr. 1) -320m², șos. Muncești, 800- 250m², bd. Dacia –Aeroport-250m².

Salubritate manuală: str. V. Trandafirilor- 2 curse.

planificate 27.06.2023:

Frezarea părții carosabile: str. V. Trandafirilor.

Dezbatere b/a uzat: str. V. Trandafirilor.

sect. Ciocana:

executate 26.06.2023:

Salubritatea mecanizată: bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Vieru, str. Dumeniuc, str. Studenților.

Salubritatea manuală: bd. M. cel Bătrîn-3 curse.

Demolare b/a uzat: bd. M. cel Bătrîn- 7m3.

Amenajarea b/a: bd. M. cel Bătrîn- 220 t str. egaliz.

executate 26-27.06.2023 (în noapte):

Salubritatea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. Bucovinei.

planificate 27.06.2023:

Amenajarea b/a: bd. M. cel Bătrîn.

sect. OCR:

executate 23-24.06.2023 (în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: C. Orheiului(Ceucari-Metro)- 890 m2, str. Voluntarilor, 4 -13,2 m2, str. Voluntarilor, 7 -15,6 m2, str. Voluntarilor, 14 -12m2, str. Voluntarilor, 14A -12m2, str. Voluntarilor, 15A -12 m2, str. Voluntarilor, 18/3 -13,2 m2, str. Neculce- Belinski -13,2 m2, str. Neculce –Neaga - 8,4 m2, str. Neculca –Coca -28,8 m2, str. Alecsandri –O. Goga -37,2 m2, str. Alecsandri –Al. Cel Bun- 37,2 m2, bd. Șt. cel Mare –M. Viteazul -125,2 m2, bd. Șt. cel Mare –Lăpușneanu -37,1 m2, bd. Șt. cel Mare(Creangă –M. Viteazul)- 37 m2.

Instalare indicatoarelor rutiere: str. H. Liubavici- 1 buc., str. V. Alecsandri, 117 -1 buc., str. Sciusev – Alecsandri -1 buc., str. Alecsandri –Mateevici- 3 buc., str. Alecsandri –Kogălniceanu -1 buc., șos. Hîncești –Academiei -1 buc., str. Sprîncenoaia –Hîncești -1 buc., șos. Hîncești(Ialoveni)- 2 buc., str. Asachi –Korolenko -1 buc., str. P. Halippa –Mateevici -2 buc.

executate 25-26.06.2023 (în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: str. Uzinelor(pod- CTC) -278 m2, str. V. Alecsandri –Columna -57,6 m2, str. V. Alecsandri –Mit. Varlaam -49,2 m2, str. V. Alecsandri –V. Micle – 43,2m2, str. V. Alecsandri – 31 August -39,6 m2, str. Sarmizegetusa, 51 -6 m2, bd. Dacia, 50/4- 3,6 m2, str. V. Crucii, 8 -18 m2, str. V. Crucii, 2/1 -18 m2, str. V. Crucii, 14 -21,6 m2, str. V. Crucii, 24 -18 m2, str. Pădurii, 16 -2,4 m2, bd. Șt. cel Mare(Negruzzi -Ismail)- 19,5 m2, bd. Șt. cel Mare(Ismail -Tighina) -12 m2, bd. Șt. cel Mare(Tighina -Bulgară)- 12 m2, bd. Șt. cel Mare(Bulgară –Armenească)- 37 m2.

Instalare indicatoarelor rutiere: str. L. Rebreanu –Otovasca -1 buc., bd. Moscova, 2 -2 buc., C. Orheiului(Metro) -2 buc., str. L. Deleanu, 9- 1 buc., str. S. Lazo –bd. Șt. cel Mare – 1 buc., str. Alecsandri –Șt. cel Mare -2 buc., str. Alecsandri –Kogălniceanu -1 buc., bd. Gagarin, 10/2- 1 buc., bd. Gagarin, 5/3- 1 buc., șos. Muncești, 426 -1 buc., șos. Muncești –Gore -1 buc.

planificate 27.06.2023:

Instalare indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 26.06.2023:

Curățarea canalizării pluviale: C. Ieșilor-str. I. Creangă(pasaj subteran) -10 buc., 1 cursă gunoi.

Reparația canalizării pluviale: str. N. Testemițanu -1 cap. fontă., str. V. Trandafirilor -9 recept. inst., 8 elemente, 1 cursă gunoi.

planificate 27.06.2023:

Reparația canalizării pluviale: str. V. Trandafirilor, bd. M. cel Bătrîn.

Curățarea canalizării pluviale: str. Ig. Vieru.

sect. Transport alternativ:

executate 26.06.2023:

Reparația trotuarului: Scuarul Catedralei- 7 m.l. mont. trepte, 4,1 m2 demont. pav., 7 zid. inst., 1 m3 sap. man.

planificate 27.06.2023:

Reparație trotuar: Scuarul Catedralei.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 26.06.2023:

Salubritatea manuală: str. Vieru -0,5 curse.

Amenajarea b/a: str. M. Sadoveanu- 180 m2, 10 t str. egaliz., str. I. Vieru- 30 m2, 1,7 t. str. egaliz.

Amenajarea pietrișului: str. M. Sadoveanu- 10 t.

planificate 27.06.2023:

Amenajarea b/a: str. I. Vieru, str. Zimbrului, str. Dimo.

