	Ziua	30.11.2020	01.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	04.12.2020	30.11.2020	01.11.2020	02.12.2020	03.12.2020	04.12.2020	Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare							Nr. de echipament				
1	**230-Decantoare primare**												Lucrări civile: 96,4 % Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 96% **Total obiectiv: 82,1%**
2	**423- Clădire fermentator**								-				Lucrări civile: 57,9% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 68,8% **Total obiectiv: 64%**
3	**Clădire de pretratare**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**217-Debitmetru intrare**	Lucrări civile: 95,4% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% **Total obiectiv: 30,3%**
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**218-Camera by-pass debitmetru intrare**	Lucrări civile: 95,4% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% **Total obiectiv: 40,2%**
		Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-21 **Total-24** **Lucrări de pregătire a armaturilor.** **Lucrări de cofrare ;i armare a grinzelor.** **Lucrări de dezasamblare a cofrării coloanelor.** **Lucrări de curățire.**	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-17 **Total-19** **Lucrări de pregătire a armaturilor.** **Lucrări de cofrare și armare a grinzelor.** **Lucrări de curățire.**	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-19 **Total-22** **Lucrări de pregătire a armaturilor.** **Lucrări de cofrare și armare a grinzelor.** **Lucrări de curățire.** **Lucrări de cofrare a fundațiilor.** **Lucrări de dezasamblare a cofrării coloanelor.**	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-18 **Total-20** **Lucrări de pregătire a armaturilor.** **Lucrări de cofrare și armare a grinzelor.** **Lucrări de curățire.** **Lucrări de montare a schelelor.**	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-4 Munc. calificați-19 **Total-24** **Lucrări de pregătire a armaturilor.** **Lucrări de curățire.** **Lucrări de betonare a grinzelor și a fundațiilor.**	Camion cu manipulator -1 Macara-1 **Total-2**	Încărcător frontal -1 **Total-1**	Încărcător frontal -1 Camion cu manipulator-1 **Total-2**	Camion cu manipulator-1 **Total-1**	Pompă de beton-1 Mixer de beton-3 **Total-4**	**224-Clădire pretratare mecanică**	Lucrări civile: 95,7% Lucrări mecanice: 89% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% **Total obiectiv: 78,4%**
4	**223-Clădirea de admisie**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**205-Stația recepție nămoluri fecaloide**	Lucrări civile: 35% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 18% **Total obiectiv: 64%**
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**216- debitmetru apa brută**	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: 52% **Total obiectiv: 73,5%**
		Op. mecanisme-1 Munc. calificați-6 **Total-7** **Lucrări de pompare a apei.** **Lucrări de betonare.**	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-4 **Total-6** **Lucrări de pompare a apei.** **Lucrări de dezasamblare a cofrării pereților.** **Lucrări de curățire.**	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-12 **Total-13** **Lucrări de pompare a apei.** **Lucrări de armare a plăcii de fundație.** **Lucrări de pregătire a armării.** **Lucrări de cofrare și armare a plăcii superioare a căminului.** **Lucrări de hidroizolare a fundației.**	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-9 **Total-11** **Lucrări de armare a plăcii de fundație.** **Lucrări de pregătire a armării.** **Lucrări de cofrare a coloanelor.**	Supr. de șantier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-9 **Total-14** **Lucrări de armare a plăcii de fundație.** **Lucrări de pregătire a armării.** **Lucrări de betonare a plăcii de fundație și coloanelor.** **Lucrări de betonare a plăcii superioare a căminului.**	Mixer de beton-1 **Total-1**	Macara-1 Camion cu manipulator-1 **Total-2**		Macara-1 **Total-1**	Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 **Total-3**	**223-Clădirea de admisie**	Lucrări civile: 68,8% Lucrări mecanice: 89% Lucrări electrice/SCADA: 67% **Total obiectiv: 63%**

												600.1-Staţie odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% **Total obiectiv: 22%**
5	**510-Rezervor biogaze**												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% **Total obiectiv: 85%**
6	**Linia de fermentare a nămolului 268-Staţia de dozare chimică**			-					-			**470-Zona depozitare turte nămol**	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% **Total obiectiv: 81%**
								-	-			**473-Siloz depozitare turte nămol**	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 58% **Total obiectiv: 92%**
				-								**268-Staţie dozare chimică**	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% **Total obiectiv: 76%**
												449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 75% **Total obiectiv: 97%**
												446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 76% **Total obiectiv: 97%**
7	**465-Clădire tratare nămol**	Munc. calificaţi-3 **Total-3** **Lucrări de cofrare a parapetului.**	Manager de proiect-1 Supraevghetor de şantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificaţi-8 **Total-13** **Lucrări de cofrare a parapetului.** **Instalarea echipamentului mecanic: maşini de preparare polimer pentru îngroşare şi deshidratare**	Op. mecanisme-1 Munc. calificaţi-3 **Total-4** **Lucrări de cofrare a parapetului.** **Lucrări de betonare a parapetului.**		Op. Mecanisme-1 Munc. calificaţi-6 **Total-7** **Lucrări de cofrare a parapetului.** **Lucrări de dezasamblare a cofrării parapetului.** **Lucrări de curăţire.**			Mixer de beton-1 **Total-1**		Camion cu manipulator-1 **Total-1**		Lucrări civile: 87,9% Lucrări mecanice: 89,5% Lucrări electrice/SCADA: 87,2% **Total obiectiv: 93,9%**
8	**445-Staţia de pompare nămol primar îngroşat**							-	-				Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: 70,2% **Total obiectiv: 92,1%**
9	**420-Digestor anaerob**	Manager de proiect-1 Supraevghetor de şantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificaţi-12 **Total-16** **Tanc nr. 1:** **Montaj echipamente mecanice: palete ax mixer.**	Manager de proiect-1 Supraevghetor de şantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificaţi-5 **Total-10** **Tanc nr. 1:** **Montaj conducte vască şi etanşare cu silicon.**	Manager de proiect-1 Supraevghetor de şantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificaţi-4 **Total-9** **Tanc nr. 1:** **Montaj inel central susţinere ax mixer şi conducte vască.**		Manager de proiect-1 Supraevghetor de şantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificaţi-7 **Total-12** **Tanc nr. 1:** **Continuare montaj conducte vască.**		-	-				Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 46% **Total obiectiv: 79,8%**
10	**260-Decantoare secundare**	Supr. de şantier-1 Munc. calificaţi-6 **Total-7** **Lucrări de pompare a apei la 260.6.** **Lucrări de curăţire.** **Lucrări de spargere a betonului la 260.6.** **Lucrări de dezasamblare a cofrării pereţilor camerei la 260.4.**	Munc. calificaţi-6 **Total-6** **Lucrări de pompare a apei la 260.4;260.6** **Lucrări de spargere a betonului la 260.6;260.4.** **Lucrări de curăţire.**	Munc. calificaţi-3 **Total-3** **Lucrări de pompare a apei la 260.4.** **Lucrări de betonare a plăcii de fundaţie la 260.4.** **Lucrări de curăţire.**	Supr. de şantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificaţi-5 **Total-7** **Lucrări de lărgire a conexiunii canalului la 260.4.** **Lucrări de armare. Cofrare şi betonare a plăcii superioare a căminului la 260.4.** **Lucrări de curăţire.**	Munc. calificaţi-2 **Total-2** **Lucrări de pregătire a suprafeţelor îngă stăvilarul 260.6.**				Mixer de beton-1 **Total-1**			Lucrări civile: 95,9% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: 77% **Total obiectiv: 76,8%**

11	**240-Bazine de aerare**												Lucrări civile: 61,5% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 92% **Total obiectiv: 99,2%**
12	**255- Staţia pentru suflante**							–	–				Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 97% **Total obiectiv: 92%**
13	**441- Staţia de pompare a nămol activat în surplus şi retur**				Munc. Calificaţi-2 **Total-2** **Lucrări de curăţire.** **Lucrări de tăiere a metalului.**	Munc. Calificaţi-2 **Total-2** **Lucrări de dezasamblare a podului metalic.** **Lucrări de curăţire.**							Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 95% **Total obiectiv: 93,5%**
14	**444-Staţie de pompare spumă decantor primar**							–	–				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 65% **Total obiectiv: 82%**
15	**431-Îngroşător nămol primar**												Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 63% **Total obiectiv: 68,1%**
16	**503 Sistem desulfurare biogaz**		–	–				–					Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% **Total obiectiv: 28%**
17	**447 Staţie pompare spumă decantor secundar**												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 50% **Total obiectiv: 89,5%**
18	**600.2 Staţie de odorizare aer (Clădire tratare nămol)**												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% **Total obiectiv: 25%**

19	**440 Stație de pompare de nămol primar**													Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% **Total obiectiv: 47,5%**
20	**262 Cămin colectare efluent final**													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: **15%**
21	**231 Camera de distribuție a decantoarelor primare**													Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: **77%**
22	**234 Cămin colectare efluent primar**													Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: **12%**
23	**734 Zona depozitare containere**													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: **50%**
24	**261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare**		Munc. Calificați-3 **Total-3** **Lucrări de curățire.** **Lucrări de dezasamblare a cofrării parapetului.**	Op. mecanisme-1 Munc. Calificați-5 **Total-6** **Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betobului la 261.2.** **Lucrări de dezasamblare a cofrajului împrejurul stăvilarelor.**									Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: - **Total obiectiv: 55%**
25	**550 Flacăra de biogaz**													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 30% **Total obiectiv: 81%**
26	**208 Camera de intrare**													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 0% Lucrări electrice/SCADA: 0% **Total obiectiv: 5%**
	Total munc./echip.	57	57	51	40	61	3	3	3	3	8			